

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사]

- 점검일시 : 2021.09.14 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이태행

### ○ 기타 안전관리(토목부)

- 슬래브 임시 유도배수를 위한 배수로(마대)를 설치하였으나, 마대 파손으로 토사가 신축이음부와 종배수로로 유출 될 우려가 있으므로 보수 또는 제거 조치 요망



### ○ 품질관리(토목부)

- Ramp-J2교 교대 후면부 좌측은 L형옹벽 우측은 보강토+L형옹벽으로 시공이 계획된바, 옹벽 기초와 토공부 되메우기시 강성차이로 단차가 예상되는바 단차가 최소화 될 수 있도록자갈포설 병행 시공 등을 검토 요망

