

정기(기동점검) 점검 결과보고

[50+ 동부캠퍼스 복합시설 건립공사]

- 점검일시 : 2021.12.29 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이상현

<p>○ 건설기계 안전(건축부)</p> <p>- 1) 캡빔 타설관련 장비 주변에는 신호수를 배치하고 신호수는 신호 업무에만 전념하도록 현장 관리하기 바람</p> <p>※ 건설공사장 안전관리지침 3.2.2 건설기계안전-001(건설기계)</p>	
<p>○ 중량물취급 안전(건축부)</p> <p>- 2) 철근 등 긴 부재는 양중시 2점지지하여 양중물의 이탈을 방지하기 바람</p> <p>※ 건설안전 기본지침 P23 (양중작업의 낙하방지 안전시설 및 작업기준)</p>	
<p>○ 기계기구 안전(건축부)</p> <p>- 3) 철근 절곡기는 제원표를 잘보이게 관리하고 풋스위치 보호커버를 설치하기 바람</p> <p>- 철근 절곡기, 철단기, 전동 브레카 등 공도구는 반입전 및 매월 정기점검하기 바람</p> <p>※ 건설공사장 안전관리지침 3.2.3 기계기구안전-001(공통), 006(철근 절곡기)</p>	

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 4) 고체연료, 유류저장소 등 주변에는 화재예방을 위하여 소화기를 비치하기 바람
일부 월 정기점검이 누락된 소화기가 있으니 관리하기 바람

※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.6 화재예방-004(소화기)

