

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)]

□ 점검일시 : 2022.02.14 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 정달영, 최진석

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 1) 위험물보관소는 화재발생시 확산이 되지 않도록 가연성 물질을 이격하여 보관하고, 비상시 관리할수 있도록 유지관리 통로를 확보 요함.
- ※ 건설공사장 안전관리지침 화재폭발질식-9(위험물보관소)



○ 감전재해 예방(토목부)

- 2) 분전반이 터널내(400V) 및 외부(220V)에서 시건이 되어 있지 않아 감전재해의 위험이 있으며, 수전표시등을 부착하여 통전상태임을 알 수 있도록 관리하기 바람.

※ 건설공사장 안전관리지침 감전-2(가설분전함)



○ 건설기계 안전(토목부)

- 3) 터널내 버력반출 작업중인 굴착기와 덤프 트럭, 작업자 차량이 소음이 많은 상태에서 작업중이며,
 - 굴착기는 후방카메라는 장착되어 있으나 후진시 경보음이 제거되어 후미 작업자 및 차량의 안전을 완전히 확보하지 못하였으니 조치 요하며
 - 터널을 감안한 신호체계 및 유도수 배치 등에



