

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)]

□ 점검일시 : 2024.01.31 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이태행

○ 흠막이가시설 안전(도시철도사업부)

- 흠막이 가시설 관련하여 다음사항을 검토 또는 조치 요망

①집수정구간은 슛크리트 타설이 어려워 장기간 노출 된 상태로 있을 우려가 있으므로 관리 방안 검토 요망

②흠막이 지보공 설치시 현 단계의 볼트 조립을 완료하고 다음 단계의 띠장 및 사보재를 설치 하도록 굴착고와 설치 절차 관리 요망

③단면변화 구간 사보재가 일부 지연설치되고 있으므로 조속히 설치 요망

※ 위험성평가 권고 사항

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제346조(조립도)



○ 가설비계 안전(도시철도사업부)

- 갯문 비계와 관련하여 다음사항을 고려하여 설치 완료 요망

①내측 수평재(안전난간용도)는 누락되지 않도록 설치

②가새는 조립도에 맞게 설치

※ 위험성평가 권고 사항

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조(시스템 비계의 구조)



○ 건설기계 안전(도시철도사업부)

- 굴착기 양중시 흠해지방지장치를 미사용하고 있으므로, 굴착기 운전원 및 신호수 교육 요망

※ 위험성평가 감소대책 미시행

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의 2(인양작업 시 조치)

