



정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[한양도성 해화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체 및 복원공사]

□ 점검일시 : 2024.05.23 (목)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 장현철, 배현섭

| 지적내용 | 점검사진 | 조치일자 | 조치사진 |
|---|--|---|--|
| | | 조치내용 | |
| <p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 성돌 양중작업 시 사용되는 슬링벨트에 대하여 점검 실시 및 점검결과 부착하기 바람</p> <p>※ 위험성평가 권고(반영)사항</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제169조(고임이 끊어진 섬유로프 등의 사용금지)</p> <p>※ 벨트 슬링 사용·점검 등에 관한 기술지침 (KOSHA GUIDE G-132-2023)</p> |  | <p>2024.05.28</p> <p>- 슬링벨트 안전 점검 실시</p> <p>1. 검사필증 확인</p> <p>2. 노후 상태 확인</p> <p>3. 손상 확인.</p> <p>점검필증 확인 내용</p> <p>- 최대사용 하중 (560~1400kg), 안전율 (7), 벨트폭(치수 25mm) 제조사의 규격 (25mm x2M, 3M), 제조사명(유양산업), 제조년월일 (23년 11월)</p> <p>조치 내용 :</p> <p>- 점검일자, 점검자 부착 완료함.</p> <p>- 손상된 슬링벨트는 붉은색 표시 후 외부 반출하여 폐기 함.</p> |  |