

건설공사장 안전점검 결과보고['22. 02. 18.(금)]

◎ 영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사(토목)

- ◆ 점검자 : 정달영, 최진석, 외부점검위원(구조)
- ◆ 토목공사

○ 금일 주요 작업사항

- 본선환기구 측벽가시설 천공
- 케이싱 용접이음
- 영동대로 남측(우) 경계석 거푸집 설치 등

○ 공정관리

계획(%)	실적(%)	대비(%)
17.1	17.1	100.0



○ 감전 재해예방에 관한사항

- 1) 이동식발전기는 외함접지하여야 하며
- 발전기에 연결된 분전반은 시건 시행, 충전부 보호, 외부콘센트가 50A로 되어 있고 콘센트는 16A로 누전차단이 되지 않으니 보완 요함.
- 이동식발전기의 충전부도 보호 요함.
- 용접기 외함접지 및 기계기구 검사 요함.

※ 건설공사장 안전관리지침 감전-2(가설분전함), 감전-6(전기 기계기구의 접지), 감전-8(용접기), 감전-10(이동식발전기)



○ 화재폭발질식 재해예방에 관한사항

- 2) 현장에 위험물저장소가 없이 가스대차 등이 배치되어 있으니 조속히 설치 요함.
- 공구함에 물질보건안전자료를 검토하지 않은 상태에서 위험물 및 위험상태가 파악되지 않은 중국제 물품들이 보관되어 있으니 유해위험물질을 파악하고 위험물보관소에 분리보관 요함.
- 기타 탄산가스통 등도 위험물보관소에 분리 보관 요함.

※ 건설공사장 안전관리지침 화재폭발질식-2(고압가스 용기 등 저장 및 보관), 화재폭발질식-9(위험물보관소)



○ 건설기계 안전에 관한사항

- 3) 굴착기는 실명제 표지 부착하기 바람
- 건설기계 종류에 따른 운전자 면허로 자격유무 확인

※ 건설공사장 안전관리지침 P131(건설기계), P137(굴착기)



○ 기타 안전관리에 관한사항

- 4) 교통표지판 등 위험요인을 알리는 표지는 목적에 맞도록 시인성이 좋도록 위치를 조정하여 설치 요함.

