

수성엔지니어링

우 05614 서울시 송파구 석촌동 60-8 해명빌딩5층 / 전화(02)3432-3991(3992)/전송(02)3432-3990 / 담당자 : 이정선

문서번호 : 수성(919) 제 18 - 55 호

시행일자 : 2018. 01. 24.

경 유 :

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도설비부장

| | | | | | |
|---|-----|--|---|---|--|
| 선 | | | 지 | | |
| 람 | | | 시 | | |
| 접 | 일자 | | 결 | | |
| | 시간 | | | 재 | |
| 수 | 번호 | | 공 | | |
| | | | | 람 | |
| | | | | | |
| | 처리과 | | | | |
| | 담당자 | | | | |

제 목 : 919공구 전기분야 (1월 4주차)휴일작업계획 승인요청

1. 귀 본부 의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 관련근거

삼지919 제2018-55호(2018.01.24)

3. 위 호와 관련하여 “서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사” 의 휴일작업을 감리 검토 후 아래와 같이 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

| 작업일시 | 작업위치 | 작업내용 | 근무자 | |
|---------------------------------------|---------|---|--------------------|-------------|
| | | | 감리단 | 시공사 |
| 2018년01월27일 (토요일) 07:00 ~ 18:00 | 932 정거장 | 지하1층 전등전열소방 배관배선 지하1층 대합실, 외부출입구 전등 설치 | 이재봉 (전기 감리원) | 정찬욱 외30명 |
| | 933 정거장 | 지하1,2층 전등전열소방 배관배선 지하1층 승강기 전력간선 배관 | | |
| | 본선터널 | 931S1 본선 중앙환기실 전등전열소방 배관배선 | | |
| 2018년01월28일 (일요일) 07:00 ~ 18:00 | 932 정거장 | 작업없음 | | |
| | 933 정거장 | | | |



붙 임 : 1) 검토의견서 1부.
2) 시공사 공문 및 관련서류 1부. - 끝 -



지하철9호선3단계 919공구 건설공사
책임감리원 박명주 (인)



감 리 검 토 의 견 서

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| 공 사 명 | 서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사 | | |
| 관련문서 | 삼지919 제2018-55호 | | |
| 검토건명 | 휴일작업계획 검토 | | |
| 작 성 자 | 이 정 선  | 확 인 자 | 박 명 주  |

1. 검토목적

서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(1월 4주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

- 1). 입찰안내서 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제46조(휴일 및 야간작업)
- 2). 입찰안내서 일괄입찰등의 공사계약특수조건 제19조(휴일 및 야간작업)
- 3). 감리입찰안내서 제6장1절6.2(휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

| 구 분 | 근 무 자 | 근 무 위 치 | 근 무 일 자 | 비 고 |
|-----|-------------|--|-----------|-----|
| 휴 일 | 전기감리원 이 재 봉 | 932정거장 지하1층 933정거장 지하1,2층 본선터널 931S1 중앙환기실 | '18.01.27 | |

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 932,933정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을해서 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상에 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의해 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장진행을 할것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 입찰안내서 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제46조에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.



삼성물산

우)05614 서울특별시 송파구 백제고분로36길 26
TEL 02-414-9190 FAX 02-414-0919
지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사/ 담당자: 정 찬 욱

문서번호 : 삼지919 제2018 - 55 호

시행일자 : 2018. 01. 24.

수 신 : (주)수성엔지니어링 책임 감리원

참 조 : 전기 감리원


제 목 : 1월 4주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 관련입니다.
3. 1월 4주차(1월 27일) 휴일작업계획을 첨부와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 입찰안내서[제3장 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사 계약특수조건)_제46조(휴일 및 야간작업)]에 따라 처리코자 합니다.

첨 부 : 1. 휴일작업 계획서 ----- 1부. 끝.



지하철9호선 3단계 919공구 건설공사
현장대리인 이 현 구 (인)



전기공사 휴일 작업 계획

(`18.01.27 ~ `18.01.28)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사 (전기공사)

▣ 휴일작업 공종 및 구간

| 작업일시 | 작업위치 | 작업내용 | 관리자 |
|-------------------------|------------|---|-----|
| 01월 27일(토) (07시~18시) | 932 정거장 | - 지하1층 전등전열소방 배관배선 - 지하1층 대합실, 외부출입구 전등 설치 (전공 10명) | 정찬욱 |
| | 933 정거장 | - 지하1,2층 전등전열소방 배관배선 - 지하1층 승강기 전력간선 배관 (전공 15명) | |
| | 본선터널 | - 931S1 본선 중앙환기실 전등전열소방 배관배선 (전공 5명) | |
| 01월 28일(일) (07시~18시) | 932 정거장 | - 작업 없음 | |
| | 933 정거장 | | |

▣ 휴일작업 전기분야 근무자 명단

| 구 분 | 2018.01.27(토) | | 2018.01.28(일) | |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | 직 책 | 성 명 | 직 책 | 성 명 |
| 시공사 | 전기선임 | 정찬욱 | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | 계 | 1명 | 계 | 0명 |

휴일 작업 현황

▣ 도시철도 설비부(전기분야)

▣ 서울지하철9호선 3단계 919공구

| 연번 | 공사명 | 휴일작업 현황 | | 승인 시기 | 비고 |
|----|-----------------------|---|--|-------|----|
| | | 전주(01.20~01.21) | 금주(01.27~01.28) | | |
| 1 | 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 | <p style="text-align: center;">작업일 : 01.20(토)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1,2층 전등전열소방 배관배선 · 지하1층 분전반 결선 (전공 10명) - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1,2층 전등전열소방 배관배선 · 지하1,3층 분전반 결선 (전공 20명) - 본선터널 <ul style="list-style-type: none"> · 931S1 본선 중앙환기실 전등전열소방 배관,배선 (전공 5명) <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : 1명 - 감리단 : 1명 | <p style="text-align: center;">작업일 : 01.27(토)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1층 전등전열소방 배관배선 · 지하1층 대합실,외부출입구 전등 설치 (전공 10명) - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1,2층 전등전열소방 배관배선 · 지하1층 승강기 전력간선 배관 (전공 15명) - 본선터널 <ul style="list-style-type: none"> · 931S1 본선 중앙환기실 전등전열소방 배관배선 (전공 5명) <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : 1명 - 감리단 : 1명 | 매주 승인 | |
| | | <p style="text-align: center;">작업일 : 01.21(일)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : - 명 - 감리단 : - 명 | <p style="text-align: center;">작업일 : 01.28(일)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : - 명 - 감리단 : - 명 | | |