

수성엔지니어링

우 05614 서울시 송파구 석촌동 60-8 해명빌딩5층 /전화(02)3432-3991(3992)/전송(02)3432-3990 /담당자 : 이정선

문서번호 : 수성(919) 제 18 - 14P 호

시행일자 : 2018. 03. 06.

경 유 :

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도설비부장

선			지	
람			시	
접	일자		결	
	시간			재
수	번호		공	
				람
	처리과			
	담당자			

제 목 : 919공구 전기분야 (3월 2주차)휴일작업계획 승인요청

1. 귀 본부 의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 관련근거

삼지919 제2018-168호(2018.03.06)

3. 위 호와 관련하여 “서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사” 의 휴일작업을 감리 검토 후 아래와 같이 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

작업일시	작업위치	작업내용	근무자	
			감리단	시공사
2018년03월10일 (토요일) 07:00 ~ 18:00	932 정거장	지하1층 공조기계실1,2 소방 배관배선	이재봉 (전기 감리원)	이필준 정찬욱 외40명
	933 정거장	지하1층 환승통로 전등전열소방 배관배선 지하1층 공조기계실1 소방 배관배선 지하3층 공조기계실2 소방 배관배선		
	본선터널	932, 933 본선 인근환기실 전열소방 배관배선		
2018년03월11일 (일요일) 07:00 ~ 18:00	932 정거장	작업없음		
	933 정거장			
	본선터널			





붙 임 : 1) 검토의견서 1부.
2) 시공사 공문 및 관련서류 1부. - 끝 -

지하철9호선3단계 919공구 건설공사
책임감리원 박명주 (인)



감리 검토 의견서

공사명	서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사		
관련문서	삼지919 제2018-168호		
검토건명	휴일작업계획 검토		
작성자	이정선 	확인자	박명주 

1. 검토목적

서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(3월 2주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

- 1). 입찰안내서 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제46조(휴일 및 야간작업)
- 2). 입찰안내서 일괄입찰등의 공사계약특수조건 제19조(휴일 및 야간작업)
- 3). 감리입찰안내서 제6장1절6.2(휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

구분	근무자	근무위치	근무일자	비고
휴일	전기감리원 이재봉	932정거장 지하1층 933정거장 지하1,2층	'18.03.10	

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 932, 933정거장에서 발생한 작업은 건축 및 기계설비와의 연계작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을해서 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상에 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의해 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장진행을 할것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 입찰안내서 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제46조에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.



삼성물산

우)05614 서울특별시 송파구 백제고분로36길 26
TEL 02-414-9190 FAX 02-414-0919
지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사/ 담당자: 정 찬 옥

문서번호 : 삼지919 제2018 - 168 호

시행일자 : 2018. 03. 06.

수 신 : (주)수성엔지니어링 책임 감리원

참 조 : 전기 감리원

제 목 : 3월 2주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 관련입니다.
3. 3월 2주차(3월 10일) 휴일작업계획을 첨부와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 입찰안내서[제3장 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사 계약특수조건)_제46조(휴일 및 야간작업)]에 따라 처리코자 합니다.

첨 부 : 1. 휴일작업 계획서 ----- 1부. 끝.



지하철9호선 3단계 919공구 건설공사
현장대리인 김 재 탁



전기공사 휴일 작업 계획

(`18.03.10 ~ `18.03.11)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사 (전기공사)

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
03월 10일(토) (07시~18시)	932 정거장	- 지하1층 공조기계실1,2 소방 배관배선 (전공 10명)	이필준 정찬욱
	933 정거장	- 지하1층 환승통로 전등전열소방 배관배선 - 지하1층 공조기계실1 소방 배관배선 - 지하2층 공조기계실2 소방 배관배선 (전공 20명)	
	본선터널	- 932,933 본선인근환기실 전열소방 배관배선 (전공 10명)	
03월 11일(일) (07시~18시)	932 정거장	- 작업 없음	
	933 정거장		
	본선터널		

▣ 휴일작업 전기분야 근무자 명단

구 분	2018.03.10(토)		2018.03.11(일)	
	직 책	성 명	직 책	성 명
시공사	전기팀장	이필준	-	-
	전기선임	정찬욱		
	계	2명	계	-

휴일 작업 현황

■ 도시철도 설비부(전기분야)

■ 서울지하철9호선 3단계 919공구

연번	공사명	휴일작업 현황		승인 시기	비고
		전주(03.01,03.03~03.04)	금주(03.10~03.11)		
1	지하철9호선 3단계 919공구 건설공사	<p style="text-align: center;">작업일 : 03.01(목)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하2층 분전반 결선 · 지하2층 승강장 조명기구 설치 (전공 10명) - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1층 환승통로 전등전열소방 배관배선 · 지하1층 공조기계실1 전열소방 배관배선 · 지하3층 승강장 조명기구 설치 (전공 20명) - 본선터널 <ul style="list-style-type: none"> · 932 본선 인근환기실 전열소방 배관배선 (전공 5명) <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : 2명 - 감리단 : 1명 	<p style="text-align: center;">작업일 : 03.10(토)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1층 공조기계실 소방 배관배선 (전공 10명) - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1층 환승통로 전등전열소방 배관배선 · 지하1층 공조기계실1 소방 배관배선 · 지하2층 공조기계실2 소방 배관배선 (전공 20명) - 본선터널 <ul style="list-style-type: none"> · 932,933 본선인근환기실 전열소방 배관배선 (전공 10명) <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : 2명 - 감리단 : 1명 	매주 승인	
		<p style="text-align: center;">작업일 : 03.03(토)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하2층 분전반 결선 · 지하2층 승강장 조명기구 설치 (전공 10명) - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 지하1층 환승통로 전등전열소방 배관배선 · 지하1층 공조기계실1 전열소방 배관배선 · 지하3층 승강장 조명기구 설치 (전공 20명) - 본선터널 <ul style="list-style-type: none"> · 932 본선 인근환기실 전열소방 배관배선 (전공 5명) <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : 1명 - 감리단 : 1명 	<p style="text-align: center;">작업일 : 03.11(일)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : - 명 - 감리단 : - 명 		
		<p style="text-align: center;">작업일 : 03.04(일)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : - 명 - 감리단 : - 명 			