

수성엔지니어링

우 05614 서울시 송파구 석촌동 60-8 해명빌딩5층 /전화(02)3432-3991(3992)/전송(02)3432-3990 /담당자 : 이정선

문서번호 : 수성(919) 제 18 - 434 호

시행일자 : 2018. 07. 04.

경 유 :

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도설비부장

선 램			지 시	
접 수	일자		결 재	
	시간			
	번호		공 램	
처리과				
담당자				

제 목 : 919공구 전기분야 (7월 1주차)휴일작업계획 승인요청

1. 귀 본부 의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 관련근거

삼지919 제2018-510호(2018.07.04)

3. 위 호와 관련하여 “서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사” 의 휴일작업을 감리 검토 후 아래와 같이 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

작업일시	작업위치	작업내용	근무자	
			감리단	시공사
2018년07월07일 (토요일) 07:00 ~ 18:00	932 정거장	특별피난계단 전등, 유도등 설치 화장실 전등 설치	이재봉 (전기 감리원)	이필준 외21명
	933 정거장	외부출입구#1,2,5,6 전등전열소방 배관배선 및 기구 설치 지하1층 연결통로 전등전열소방 배관배선 지하1~3층 전등, 소방기구 설치		
	본선터널	승강장 터널등 배선 및 전등 설치		
2018년07월08일 (일요일) 07:00 ~ 18:00	932 정거장	작업없음		
	933 정거장			





붙 임 : 1) 검토의견서 1부.

2) 시공사 공문 및 관련서류 1부. - 끝 -

지하철9호선3단계 919공구 건설공사
책임감리원 양희석 (인)



감 리 검 토 의 견 서

공 사 명	서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사		
관련문서	삼지919 제2018-510호		
검토건명	휴일작업계획 검토		
작 성 자	이 정 선 	확 인 자	양 희 석 

1. 검토목적

서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(7월 1주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

- 1). 입찰안내서 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제46조(휴일 및 야간작업)
- 2). 입찰안내서 일괄입찰등의 공사계약특수조건 제19조(휴일 및 야간작업)
- 3). 감리입찰안내서 제6장1절6.2(휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

구 분	근 무 자	근 무 위 치	근무일자	비 고
휴 일	전기감리원 이 재 봉	932정거장 지하1,2층 933정거장 지하1,2,3층	'18.07.07	

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 932, 933정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을해서 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상에 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의해 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장진행을 할것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 입찰안내서 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제46조에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.



삼성물산

우)05614 서울특별시 송파구 백제고분로36길 26
TEL 02-414-9190 FAX 02-414-0919
지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사/ 담당자: 정 찬 욱

문서번호 : 삼지919 제2018 - 5/0 호

시행일자 : 2018. 07. 04.

수 신 : (주)수성엔지니어링 책임 감리원

참 조 : 전기 감리원

제 목 : 7월 1주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 관련입니다.

3. 7월 1주차(7월 7일) 휴일작업계획을 첨부와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 입찰안내서[제3장 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사 계약특수조건)_제46조(휴일 및 야간작업)]에 따라 처리코자 합니다.

첨 부 : 1. 휴일작업 계획서 ----- 1부. 끝.



지하철9호선 3단계 919공구 건설공사
현장대리인 김재탁 (인)



전기공사 휴일 작업 계획

(`18.07.07 ~ `18.07.08)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사 (전기공사)

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
07월 07일(토) (07시~18시)	932 정거장	- 특별피난계단 전등,유도등 설치 - 화장실 전등 설치 (전공 6명)	이필준
	933 정거장	- 외부출입구#1,2,5,6 전등전열소방 배관배선 및 기구설치 - 지하1층 연결통로 전등전열소방 배관배선 - 지하1~3층 전등, 소방기구 설치 (전공 10명)	
	본선터널	- 승강장 터널등 배선 및 전등 설치 (전공 5명)	
07월 08일(일) (07시~18시)	932 정거장	- 작업 없음	
	933 정거장		
	본선터널		

▣ 휴일작업 전기분야 근무자 명단

구 분	2018.07.07(토)		2018.07.08(일)	
	직 책	성 명	직 책	성 명
시공사	전기팀장	이필준	-	-
	계	1명	계	-

휴일 작업 현황

■ 도시철도 설비부(전기분야)

■ 서울지하철9호선 3단계 919공구

연번	공사명	휴일작업 현황		승인 시기	비고
		전주(06.30~07.01)	금주(07.07~07.08)		
1	지하철9호선 3단계 919공구 건설공사	<p style="text-align: center;">작업일 : 06.30(토)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 특별피난계단 전등, 유도등 설치 (전공 3명) - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 외부출입구#3,4,7,8 전등전열소방 배관배선 및 기구설치 · 환승통로 전등전열소방 배관배선 · 지하1~3층 전등, 소방기구 설치 (전공 24명) <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : 1명 - 감리단 : 1명 	<p style="text-align: center;">작업일 : 07.07(토)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 특별피난계단 전등, 유도등 설치 · 화장실 전등 설치 (전공 6명) - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 외부출입구#1,2,5,6 전등전열소방 배관배선 및 기구설치 · 지하1층 연결통로 전등전열소방 배관배선 · 지하1~3층 전등, 소방기구 설치 (전공 10명) - 본선터널 <ul style="list-style-type: none"> · 승강장 터널등 배선 및 전등 설치 (전공 5명) <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : 1명 - 감리단 : 1명 	매주 승인	
		<p style="text-align: center;">작업일 : 07.01(일)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : - 명 - 감리단 : - 명 	<p style="text-align: center;">작업일 : 07.08(일)</p> <p>○ 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 932정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 - 933정거장 <ul style="list-style-type: none"> · 작업 없음 <p>○ 근무자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시공사 : - 명 - 감리단 : - 명 		