

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사 (2공구)]

□ 점검일시 : 2017.09.09 (토)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박철호

○ 가설통로 안전(도시철도사업부)

- 차량기지의 집수시설은 근로자가 접근하여 양수기를 인양할 수 있는 통로 등의 시설을 설치 요함
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 흙막이가시설 안전(도시철도사업부)

- 차량기기 어스양카는 강선의 부식과 찢림방지를 위해 캡 설치 요함



○ 중량물취급 안전(도시철도사업부)

- 개착1구간 중량물 인양용 슬림벨트를 사용하지 않을 경우 바닥에 흙 등이 묻지 않도록 보관에 주의가 필요하고

- 108환기구 슬링벨트 점검철저와 사용주기 기준을 정하여 기간이 지난 것에 대한 점검 등의 조치를 요함

※ 건설안전기본지침 공통-31(벨트슬링)



○ 중량물취급 안전(도시철도사업부)

- 08환기구 집수정 양수기 거치용 슬링벨트를 강재에 체결시 슬링벨트 손상방지 보호대를 강재에 댄 후 사용 요함

※ 건설안전기본지침 공통-31(벨트슬링)



○ 감전재해 예방(도시철도사업부)

- 분전반의 충전부 일부는 방호장치가 미설치되어 있으니 조치 요망

※ 건설안전기본지침 공통-16(분전반)



○ 건설기계 안전(도시철도사업부)

- 개착1구간 카고트레인 설치시 바퀴를 지면에서 이격시켜 설치 요망

※ 건설안전기본지침 공통-33(이동식 크레인)

