

일 일 작업 보고서

2018년 3월 10 일 주 요 일

■ 일일작업현황

작업내용	노 선 명	위	치	작업현황			
				폭	연장	개소	면적
< 오전 사업소 내 준설작업 >							
다발소파	대항로	8	물다운 호제동 248-3	0.5	0.5	1	
"	"	"	"	0.5	1.5	1	
"	"	"	"	1	1	1	
안차소파	함항로	10	3기금속도배 백화전	1	2	1	
소파준착	세종로	11	민제리너스커피	0.5	1	1	
"	"	"	"	0.5	1.5	1	
침하		163	현애해상화재	1	1.5	1	
소파준착			광화문역 1번출구	0.5	0.5	1	
계기	안안로	62	대일 무안항안사실물 1정간				
"			P8 부동산서비스 무안항안사실물 1정간 2개				
계기		103	여신항평화 무안항안사실물 1정간 3개				
소파준착	안안로		고대일사거리항안로 0.5	3		1	
계기	중안로	128	포차드 무안항안사실물 1정간				

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			23		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 김성화 임경민 임현관
장비	다발개 (공무직)

일 일 작업 보고서

2018년 3월 10일 토요일

■ 일일작업현황

작업내용	노선명	위 치	작업현황			
			폭	연장	개소	면적
소	좌월계르	252. (월계릉 860-7)	0.5	3	1	1.5
	마들르	북원공학묘	0.5	1.5	1	0.75
		월계릉 322-8	0.5	0.5	1	0.25
	노원르	노원경찰서 정류장	1	1	1	1
		성태선원 앞 횡단보도	0.5	0.5	1	0.25
무단횡단	권말이르	269. 파를프라자				
		무단횡단 좌측 (가로등) 밖			1	
소	좌	선차용 사거리 중앙	0.5	0.5	3	0.75
		상계역 150M 앞	0.5	0.5	3	0.75
		" "	0.5	1.5	1	0.75
	월계르	6-1 피아사거리 차선거르	0.5	4	1	2
	시루봉르	선덕인 사거리 횡단보도	0.5	0.5	1	0.25
	해릉르	모전소 사거리 전	1	1.5	1	1.5
	도봉상계르	14 차린르	1	1	1	1
	도봉르	도봉산 사거리	1	2	1	2
		* 제일 근무자 및 시간				
		익성근 - 주대진				
		익원영 - 김운수				
		(09:00 ~ 18:00)				
		7				

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			잔		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	익성근, 주대진, 익원영, 김운수
장비	작업캡 (익성근 외 1명)