

정기(기동점검) 점검 결과보고

[돈화문 민요박물관 건립공사(장기-1차)]

- 점검일시 : 2018.05.11 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 박수엽

○ 감전재해 예방(건축부)

- 현장에 비치된 용접기의 홀더는 절연물이 파손되어 있으니 교체 후 사용 바람.
 ※ 건설안전 기본지침 공통-21(용접작업 및 용접기)



○ 감전재해 예방(건축부)

- 현장에 비치된 가설전선은 접지선이 단락되어 있으니 보완하기 바람. 가설전선은 반입 전 및 정기검사를 실시하여 관리하기 바람.
 ※ 건설안전 기본지침 공통-17(가설전선)



○ 감전재해 예방(건축부)

- 현장에 사용하는 용접기의 가설전선은 접지선이 연결되도록 설치하고 보관함이 철제일 경우 외함접지 설치 후 사용 바람.
 ※ 건설안전 기본지침 공통-21(용접작업 및 용접기)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 현장에 설치된 위험물 저장소에 가스 보관 시 작업 중 사용한 가스호스는 분리하고 캡을 씌워 보관하기 바라며, 가스 작업 및 운반시 전용대차를 이용하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-23(산소절단기 및 가스용기)



○ 가설통로 안전(건축부)

- 현장에 설치된 가설분전함은 근로자들이 수시로 안전하게 사용할 수 있도록 통로 확보 후 관리 바람.

※ 산업안전 보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 기타 안전관리(건축부)

- 현장에 설치된 가설사무실은 명패(업체명, 사용기간, 관리책임자, 연락처등)를 부착하여 관리하고, 외함에 설치된 접지는 견고하게 보완하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-41(가설사무실, 창고)

