



리드종합건축사사무소
LEAD ARCHITECTURE & ENGINEERING

137-130 서울특별시 서초구 논현로 11길 6-9 (3층)

Tel. 070 - 4060 - 3800

3F 6-9 Nonhyunro 11 Gil Seo Cho - Gu Seoul S. Korea

Fax. 02 - 548 - 5482

2018. 09. .

문 서 번호 : 리드1809-01

수 신 : 서울특별시 119특수구조단 재무관 귀하

참 조 : 서울소방항공대 주무부서장

제 목 : 서울소방항공대 격납고 증축공사 감리용역 보고서 (제출)

1. 귀 구조단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 구조단에서 발주하신 서울소방항공대 격납고 증축공사에 대한 건축감리업무가 완료되었기에. 감리용역에 대한 보고서를 별첨과 같이 제출합니다.

별 첨 : 감리용역 보고서 1부. 끝.

서울시 서초구 논현로11길 6-9 (3층)

리 드 종 합 건 축 사 사 무 소

대 표 조 익 수 (인)



서울소방항공대 격납고증축공사 감리보고서

일련 번호	기 간	공 종	세부단계	주요 업무 내용
1	2018.08.21.	계약	착수전	감리계약
2	2018.08.24	착공신고		착공신고접수
3	2018.08.30	착공신고		착공신고 완료
4	2018.08.30	공사착공	철거공사, 터파기	건축물 철거 공사, 기초 터파기
5	2018.08.31	터파기공사	터파기, 기준틀	기초 터파기 부분 기존지하구조물 추가 철거(추후 설변반영)
6	2018.08.31	버림콘크리트	버림콘크리트타설	버림콘크리트 타설 및 단열재 설치
7	2018.09.01	철근콘크리트공사	기초철근배근	버림콘크리트 타설 및 단열재 설치
8	2018.09.04	철근콘크리트공사	기초콘크리트타설	기초콘크리트타설
9	2018.09.06	조적공사	조적벽체 쌓기	기존 철거부 조적벽체 쌓기
10	2018.09.07	철골공사	철골 기둥세우기	철골 세우기 및 철제계단설치
11	2018.09.08	철골공사	기존부 철골구조보강	기존 철거부 철골 구조보강
12	2018.09.10	철골공사	철골 보 조립	지붕 철골보 조립설치
13	2018.09.10	미장공사	조적벽체 미장	기존 철거부 조적신설부분 미장
14	2018.09.11	도장공사	기존바닥면 정리	기존격납고 바닥 파손부 정리
15	2018.09.13	판넬공사	벽체판넬 설치	벽체판넬 설치
16	2018.09.14	판넬공사	벽체판넬 설치	벽체 파라펫부분 판넬설치
17	2018.09.16	창호/전기공사		갑종방화문 설치, 전기배선공사
18	2018.09.17	소방공사		소방 배관공사
19	2018.09.18	잡공사		현장 및 주변정리
20	2018.09.18	도장공사	기존 바닥도장	기존 격납고 바닥 우레탄도장
21	2018.09.19	잡공사		현장 및 주변정리 폐기물 반출
22	2018.09.20			건축공사 완료

현장사진 1 - 증축부분 기초터파기



현장사진 2 - 기존 건축물 부분 철거



현장사진 3 - 증축부분 기초 단열재 설치



현장사진 4 - 증축부분 기초 철근배근



현장사진 5 - 증축부분 기초 콘크리트타설 1



현장사진 6 - 증축부분 기초 콘크리트타설 2



현장사진 7 - 증축부분 철골세우기 1



현장사진 8 - 증축부분 철골세우기 2



현장사진 9 - 증축부분 판넬붙이기 1



현장사진 8 - 증축부분 판넬붙이기 2



증축부분 전경사진 1



증축부분 전경사진 2

