

정기(기동점검) 점검 결과보고

[한양도성 인왕백악구간 성벽 보수공사]

- 점검일시 : 2018.10.05 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 홍민철, 최영준

○ 가설통로 안전(건축부)

- 작업장 종점부 주변은 현재 작업이 중단된 상태로 사면보호를 위해 청탐지로 보강되어 있으나, 근로자 이동시 전도 등의 안전사고 우려가 있으니,
- 근로자가 출입시에는 청탐지를 제거하고 안전하게 이동할 수 있도록 조치하거나 출입을 통제하기 바람.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 사면 안전(건축부)

- 작업장내 비가 올 경우를 대비하여, 사면에 청탐지로 보강을 실시하였으나, 조치가 미흡한 구간이 있어 빗물 유입으로 인한 붕괴 또는 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 보완하기 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)



○ 낙하·비래 재해 예방(건축부)

- 높이 표시용 각관은 용접으로 붙여 놓았으나 용접이 떨어져 있어 흔들리고 있으니 견고하게 고정 조치하기 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 기타 안전관리(건축부)

- 청탁지는 바람에 날리지 않도록 로프와 모래마대 등으로 고정조치하기 바람

