

철거공사 예정공정표

서울애니메이션센터 철거공사

(철거공사 : 5개월)

구분	개월 항목	1개월					2개월					3개월					4개월					5개월												
		5일	10일	15일	20일	25일	30일	35일	40일	45일	50일	55일	60일	65일	70일	75일	80일	85일	90일	95일	100일	105일	110일	115일	120일	125일	130일	135일	140일	145일	150일			
준비	착공 및 현장파악	10일																																
	철거심의	15일					10일					5일																						
	시공계획 및 가설 설치계획	15일																																
가설	가설 설치작업		10일																															
	현장사무실 및 창고 개설작업		10일																															
철거	가스폐선, 전기, 수도단전	30일																																
	내부 폐기물 선별작업		10일																															
	단지내 아스콘포장 및 보도철거 등, 내부철거			20일																														
	건축물 철거							90일																										
마무리	현장정리 및 점검																									10일								
	준공검사																										10일							
	지적사항 보완 및 추가시공																											10일						
	폐기물 반출								90일																									
	현장정리 및 준공청소																													10일				

비고

1. 철거공사는 겨울방학(2018.12.29.~2019.1.27) 및 봄방학(2019.2.15.~2019.3.3)에 진행함.
2. 철거시설물 및 철거기간은 발주처, 경제정책과와 사전 협의하여 진행함.