

문서번호	급수운영과-10860
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장	
문현수	김태형	05/14 안재엽	
협 조			

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

## 공사실정 보고서

### [자양동625번지외6개소 세척강생관정비공사]



2014. 05

동부수도사업소  
[급수운영과]

# 공사실정보고

## [자양동625번지외6개소 세척갱생관정비공사]

우리사업소에서 서울특별시시설관리공단에 위탁 시행중인 『자양동625번지외 6개소 세척갱생관정비공사』에 대한 공사실정보고가 있어 검토사항을 보고드립니다.

### I 공사현황

- 공 사 명 : 자양동625번지외6개소세척갱생관정비공사
- 계약일자 : 2014.04.08
- 착공일자 : 2014.04.11
- 준공일자 : 2014.09.03
- 공사개요 : 구경 20~200mm, 연장 1,384m
- 도 급 액 : 277,239,950원
- 시 공 사 : (주)두리이엔씨 대표 박경주

### II 관련공문

- 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-6507(2014.05.14)  
- 공사실정보고(4구간)

### III 실정보고내용

- 공사감독2처-6507호 실정보고요지  
① 4구간 전체 구간[군자동 2-52~78-5호간 연장115m]중 군자동 2-55~78-5호간 연장66m  
아스팔트포장 하부에 콘크리트(두께 30cm)로 포장되어 콘크리트 깨기량 및 폐기물량 증가



#### IV 검토의견

구분	공단 공사실정 보고내용	사업소 검토의견	적용사항
공사감독2차 -6507호	① 4구간내 군자동 2-55~78-5호간 연장 66m 아스팔트포장 하부에 콘크리트로 (뚜께 30cm) 포장되어 콘크리트 깨기량 및 폐기물량 증가	4구간내 일부 구간이 기존 콘크리트 포장도로에 아스팔트 덧씌우기를 한 포장도로로 판단되며, 아울러 시점, 중간, 종점부 현장확인 사진 및 연장, 뚜께를 정확히 체크하고 공사현장에서 확인되어진 상태로 정산 반영하는 것이 타당하다고 판단됨.	설계변경 반영

#### V 행정사항

- 공사실정보고 사항에 대한 검토한 적용사항을 서울특별시시설관리공단에 통보하여 설계변경시 반영토록 조치코자 함.