

연장(휴일,야간)근무 승인 신청서

2019 년 02 월 27 일

- 문서번호 : 노들연근 2019 -
 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
 수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부
 작업내용 :

작업일시	작업시간	작업형태	작업내용	시공위치	작업인원		투입장비	
					직종	인원수	장비명	투입대수
2019.03월 1,2,3,9,10,16,17, 23,24,30,31일 (공휴일,토,일)	8시간 (주간)	휴일 근무	1.토공작업 2.우수 및 오수	동측 및 서측 상단부, 서측 중단 및 하단부	반 장 용 접 공 보통인부 관 로 공	2 1 5 3	B/H(06) D/T(15t)	2대 1대
시공사근무자	2019.03월 1,2,3,9,10,16,17,23, 24,30,31일 공휴일,토,일 (8시간)	- 현장대리인 : 정 우 혁 - 안전관리자 : 박 기 도 - 공무담당 : 조 흥 래 - 공사담당 : 김 우 철						
책임사업 관리자 근무자	2019.03월 1,2,3,9,10,16,1,17, 23,24,30,31일 공휴일,토,일 (8시간)	- 토목사업관리자						
근무사유	시공입회를 위한 휴일근무							

상기와 같이 휴일근무를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

현장대리인 정 우 혁 (인)



연장(휴일,야간)근무 승인 신청서

2019년 02월 27일

- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
 수 신 : 책임사업관리자

문서번호 노들연근 2019 - 에 의거 휴일근무 요청 건에 대하여 승인하오니, 품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

일자	사업관리단 근무자	근무사유
3월 (공휴일및토요일)	전 재 동	시공 및 안전관리 점검

※승인조건

- 지방자치단체 입찰및계약집행기준)행정안전부 예규 제88호,2017.4.11.)제13장 공사계약일반조건제5절 공사계약의 이행(6.휴일및야간작업)규정에 따라 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추가 비용을 청구 할 수 없다.
- 휴일 공휴일 당직자는 대체 휴무토록 한다.

2019년 2월 27 일

책임사업관리기술자 : 박 승 훈 (인)



휴일 작업 계획 승인 신청서

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

□ 요청번호 : 노들연근 2019 -

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.01.	삼일절	동측 구조물 되메우기 작업	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		동측 구조물 되메우기 작업				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.01.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동	<i>전</i>	금요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.02.	휴일	서측 우수관로 작업	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		서측 우수 빗물받이, 흥통받이 연결관 작업				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.02.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동	<i>전</i>	토요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.03.	휴일	서측 우수관로 작업	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		서측 우수 빗물받이, 흥통받이 연결관 작업				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.03.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동		일요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.09.	휴일	서측 중단부 우수관로 작업	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		서측 중단부 우수관로 연결작업				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.09.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동	<i>권</i>	토요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.10.	휴일	서측 중단부 우수관로 작업	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		서측 중단부 우수관로 연결작업				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.10.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동		일요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.16.	휴일	서측 상단부	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		보행육교 지조립 작업				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.16.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동	<i>권</i>	토요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.17.	휴일	서측 상단부	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		<u>보행육교 지조립 작업</u>				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.17.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동		일요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.23.	휴일	서측 상단부	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		<u>보행육교 지조립 작업</u>				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.23.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동		진	토요일

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.24.	휴일	서측 상단부	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		<u>보행육교 지조립 작업</u>				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.24.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동		일요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.30.	휴일	서측 상단부	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		<u>보행육교 지조립 작업</u>				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.30.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동	<i>리</i>	토요일	

작업일시	작업 형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2019.03.31.	휴일	서측 상단부	시공사	○		
			발주청			
			감리사			
작업내용		<u>보행육교 지조립 작업</u>				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.03.31.	공정계획에 의거 휴일작업 필요함.	특급	전재동		일요일	