

# 관련전문가 현장점검 의견

사업명	점검의견	비고
우이3교 성능개선공사	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 현재 1차공사중 상부거더 및 슬라브 철거공사가 진행중인 바 6월 말까지 상부철거공사를 완료하고 거더거치, 슬라브공사 및 부대공사 완료후 교통우회가 계획대로 추진되기 위해서는 철저한 공정관리가 필요하며</li> <li>2. 1차공사 완료 전이라도 수방기간이 도래하기 전까지 하천내 가설물, 적치물, 가설울타리 등은 철거 및 제내지측으로 이동시켜 유수장애물이 되지 않도록 조치하여야 하며 봄철 강우시에도 상시 수방대비가 필요함.</li> </ol>	
우이천 점검	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 우이천은 지난해 집중호우시 하천내 퇴적물 등이 준설 완료되어 비교적 잘 정비되었음.</li> </ol>	

2019. 4. 9.

전문위원 성명 신 건 철 서명

