

2019년 마포공예지원센터 철거 및 원상복구 일정

■ 전체 추진 일정


1단계 : 감리업체 공사 용역 선정(입찰) 건축 철거 원상복구 진행	2단계 : 장비 해체(사업체 선정(수의계약)) 장비 해체, 이사 진행	3단계 : 추가 보완작업 원상복구 합의
대행사 선정 : 2019.04.12 ~ 04.26 과업 추진 : 2019.05.03 ~ 05.19 - 지하 1층 가벽 철거 - , 폐기물 처리 ※ 이사가 완료된 층부터 순차적 진행 - 1층 가벽 철거 폐기물 처리 - 1층 바닥 철거 수 폐기물 처리 - 1층 바닥 외벽 원상복구 - 외부 가스통 철거 폐기물 처리 - 각종 배관 철거 폐기물 처리 - 전기 소방 원상복구 - 건축 원상복구	2019.04.17 ~ 05.08 - 대행사 선정 - 장비 보관 장소 선정 - 장비 보관 장소 구축 - 이사 해체용 장비 투입 - 금속공예장비 해체 - 유리공예장비 해체 - 장비 이사포장 - 보관 장소 입고 - 보관 장소 정리 후 검수 - 폐기물 처리 및 청소 후 완료	2019.05.19 ~ 05.23 - 보관 장소 정리 보완 - 원상복구 합의 과정 보완 작업 - 원상복구 합의 후 최종 종료

※ 일정은 흥익대 원상복구 합의 과정 및 현장 상황에 따라 소폭 조정될 수 있음

■ 1차 : 장비 이전 보관 장소 구축, 해체, 이사

일정	절차	내용
1일차	보관 장소 구축	오전 : 새활용센터 컨테이너 박스 투입 / 오후 : 보관 자리 확정
2일차		오전 : 컨테이너 박스 바닥 보완재 설치 / 오후 : 컨테이너 구역 확정
3일차	이전 준비	오전 : 작업용 장비 투입 / 오후 : 잔류 전기 및 가스 배출 및 안전 확인
4일차	장비해체 및 하역 이동	오전 : 금속장비 부속 결합물 해체 / 오후 : 유리장비 부속 결합물 해체
5일차		오전 : 중형 금속장비 이사 포장 / 오후 : 중형 금속장비 하역과 이동
6일차		오전 : 소형 금속장비 이사 포장 / 오후 : 소형 금속장비 하역과 이동
7일차		오전 : 대형 유리공예 가마 이사 포장 / 오후 : 대형 유리가마 가마 하역과 이동
8일차		오전 : 중형 유리공예 가마 이사 포장 / 오후 : 중형 유리공예 가마 하역과 이동
9일차		오전 : 소형 유리공예 기자재 이사 포장 / 오후 : 소형 유리공예 기자재 하역과 이동
10일차		오전 : 집기류 이사 포장 / 오후 : 집기류 하역과 이동
11일차		폐기물 처리
12일차	자리 정리	오전 : 보관장소 금속장비 자리 정리 / 오후 : 보관장소 유리장비 자리 정리
13일차		오전 : 보관장소 사무집기 자리 정리 / 오후 : 보관장소 폐기물 처리
14일차	완료	최종 정리 후 검수 및 결과보고

※ 장비 보관 공간 구축 위치

현장 사진	내 용
	<ul style="list-style-type: none"> - 재단 및 새활용센터 장비 보관 지정 구역에 다른 컨테이너 박스들과 구성하여 일괄 관리 - 보관과 이동이 용이하게 컨테이너 박스에 보관하되 필요 시 반출하여 언제든지 사용

■ 2차 : 건축 철거 및 원상복구

일 정	절 차	내 용
1일차	1층 가벽 및 바닥철거	오전 : 철거 장비 투입 / 오후 : 1층 가벽 폐기물 상차
2일차	지하층 가벽 철거 및 1층 바닥 파쇄	오전 : 지하층 가벽 폐기물 상차 / 오후 : 바닥 폐기물 상차
3일차	전기, 가스배관 제거	오전 : 가벽 폐기물 상차 / 오후 : 바닥재 폐기물 상차
4일차	전기 시설 및 전등 설치 외부 가스충전 바닥 철거	오전 : 가스충전 바닥 폐기물 상차 오후 : 철거 폐기물 상차
5일차	환풍기 시설 제거 작업	오전 : 설치물 철거 / 오후 : 철거 폐기물 상차
6일차	1층 바닥 샌딩 및 전기 시설 마무리	오전, 오후 : 외부 볼트 자국 및 훼손 부위 복구 작업
7일차	추가 보완 작업 확인	추가 보완 작업 확인
8일차	작업 완료 후 청소	완료 점검 후 청소
9일차	원상복구 합의	홍익대 측과 원상복구 합의

※ 원상복구는 홍익대 측에서 검수해서 완료되어야 함으로 원상복구 기간은 소폭 조정될 수 있음