




# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## 〔밤고개로 확장공사(장기계속-1차)〕

- 점검일시 : 2019.03.25 (월)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 1구간 토공작업 시 사용할 세륜기 설치중으로 설치한 접지선은 매설깊이(H=75cm)를 확인하고, 접지봉과 결선 시 압착터미널을 사용하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-17(가설전선), 공통-18(기계·기구 접지)</p>		<p style="text-align: center;">2019.03.26</p> <p>세륜기 접지선 교체 및 매설깊이(h=85cm)일체화 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 횡단보도 입구에 설치한 맨홀(가로등 맨홀)에 설치한 블록은 주변 점자블럭과 같은 재료를 사용하기 바람.</p>		<p style="text-align: center;">2019.03.28</p> <p>횡단보도 입구 가로등 맨홀뚜껑: 주변 점자블럭과 같은 재료로 교체 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 차도와 작업장을 분리 시키는 임시방호벽에 델리게이트 등 야간식별장치가 부족하니 추가설치를 검토하기 바람, - 경찰서와 협의가 지연되어 시간대별(09시~17시)로 방호벽을 이동시키는 구간 (0k750~1k100)은 워커 등을 설치하는 내역(수량)을 검토하여 야간 통행에 지장이 없도록 조치하기 바람.</p>		<p>2019.03.26</p> <p>임시방호벽 야간식별장치 추가설치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 산석설치 구간 시공계획서 변경작업(설계변경) 중으로 시공중 우수(강우 시)에 대한 계획이 미비하니 보완하기 바람.(배수계획 재검토 요망)</p>		<p>2019.03.28</p> <p>1구간 배수처리계획도 첨부</p>	