

(주)금성종합건축사사무소

우100-873 서울시 중구 회현동1가 100-267/남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 감리단/김석진

문서번호 : 남산감리19- 21호

시행일자 : 2019 . 05 . 31

수 신 : 서울특별시장

참 조 : 한양도성도감과장

선결							
접 수	일자 시간	2019.6.3.		지 시			
	번호	56577		결 재			
	처 리 과			홍 람			
	담 당 자						

제 목 : 「남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사」
 건축공사 보호각 기초 터파기 간섭 기존콘크리트 구조물 철거 현황 실정보고 제출의 건

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 」와 관련하여 건축공사 보호 각 기초 터파기 간섭 기존 콘크리트 구조물 철거 현황 실정보고입니다.
3. 기존 콘크리트 구조물의 물량은 지하에 매립되어있어 정확한 물량산출이 어려우므로 철거 후 폐기물 반출시 물량 확인하여 추후 설계변경에 반영예정이니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임: 1. 건축공사 보호각 기초 터파기 간섭 기존 콘크리트 구조물 철거 현황 실정보고 제출 건- 원택(남산) 19-26호 1부. 끝

남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사
상 주 감 리 원 김 석



원택건설주식회사

Wontack Construction Co., Ltd.

수신자 : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 감리단

(참조) : 상주감리원

제 목 : “남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사” 건축공사 보호각 기초
터파기 간섭 기존 con' c 구조물 철거 현황 실정보고 제출 건

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울시 한양도성 도감과 와 2018년 11월 19일 계약 체결하여 진행중인
“남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사” 중 건축공사 보호각 기초
부 터파기 공사와 관련 간섭되는 기존 con' c 구조물 철거 현황을 실정보고 하오며,
3. 기존 con' c 구조물의 정확한 철거량의 확인이 어려워 철거후 폐기물 반출시 물
량 확인 및 설계변경 보고 예정이오니 검토해 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 기존 con' c 구조물 현황 실정보고서 1부. 끝.

원택건설주식회사 대표이사 오원진



담 당 : 어진규

현장대리인 : 정택진

시행 원택(남산) 19-26

(시행일자) 2019. 05. 31. 발송

우 : 04930

주소 : 서울특별시 광진구 천호대로 597

전화 (02) 498-5471~3

전송 (02) 468-4523 / 공개구분

콘크리트 제거 실정보고

○ 토목공사 중 내역서 외 작업으로 인한 실정보고 산출내역

1. 수량산출

① 가로 × 세로 × 높이 = $8\text{m} \times 0.53\text{m} \times 0.6\text{m} = 2.544\text{m}^3$

② 가로 × 세로 × 높이 = $10\text{m} \times 1.9\text{m} \times 1.8\text{m} = 34.2\text{m}^3$

③ 가로 × 세로 × 높이 = $7.5\text{m} \times 1.8\text{m} \times 1.9\text{m} = 25.65\text{m}^3$

총 합계: 62.394m^3



사진대지

