

정기(기동점검) 점검 결과보고

[진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사]

□ 점검일시 : 2020.07.28 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이태행

○ 가설통로 안전(도시철도토목부)

- 환기구 카리프트 설치를 위하여 임시로 설치되어 있는 사다리식 통로는 다음 사항을 보완 요망
 ①물, 흙 등으로 인해 미끄러질 우려가 있으므로 생명줄 걸이시설 추가 설치 검토 요망
 ②사다리 상부 및 하부는 넘어가는 구조로 사용되고 있어 이동시 사고 우려가 있으므로 장애물 제거 또는 손잡이 설치 요망
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)



○ 가설통로 안전(도시철도토목부)

- 횡갱으로 이동하기 위해 임시로 설치되어 있는 사다리의 상단은 걸쳐놓은 길이가 짧아 이동시 불안정한 행동을 유발하므로 상단 걸침 길이 확보 및 고정 실시 요망
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)



○ 건설기계 안전(도시철도토목부)

- 이동식 크레인(크롤러)는 곧 해체 예정이므로
해체 작업에 따른 위험 예방대책 등 작업계획서
를 작성하고 관리감독자 및 근로자에게 교육 요
망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제38조(사전
조사 및 작업계획서의 작성 등)

