

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)]

□ 점검일시 : 2021.03.03 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이경석

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(도시철도사업부)

- 111정거장 사용하지 않는 산소절단기는 절단기, 노즐, 호스 등을 분리하고 가스용기는 위험물 보관소에 별도 보관 요망

※ 건설안전 기본지침 공통-023(산소절단기 및 가스용기), 024(위험물 보관소)



○ 가설통로 안전(도시철도사업부)

- 111정거장 출입구 사면은 경사가 심하고 현재 별도의 이동통로가 없는 상태로 전도 우려가 있으니 향후 작업시 안전한 이동통로 확보 후 작업 요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 기계기구 안전(도시철도사업부)

- 궤도 작업중인 근로자가 파쇄된 콘크리트 잔해가 눈으로 비래하여 들어갈 수 있는 작업환경에서 보안경을 미착용한 상태로 작업 중으로 보안경을 지급하고 착용하도록 관리 요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)



○ 작업장조도 확보(도시철도사업부)

- 110정거장 진출입 부분 조도가 낮으니 조명시설 보강 필요

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도)



○ 추락재해 예방(도시철도사업부)

- 109정거장 종점측에 설치되어 있는 비계발판이 상부는 2열로 설치되어 있으나 하단부는 1열로 되어있으니 작업시 보완하여 사용요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조(가설 통로의 구조)

