

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [금천소방서 건립 기계설비공사]

- 점검일시 : 2021.03.18 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현, 박상종

○ 추락재해 예방(설비부)

- 지하1층 배관공사는 말비계를 안전난간에 인접하여 설치 후 작업하고 있어 근로자 추락재해 우려가 있으니 안전대책 강구 요망.

※ 건설안전기본지침 P-12  
(추락재해예방 안전시설 및 작업기준)



○ 감전재해 예방(설비부)

- 기계공사작업에서 콘센트를 누전차단기에 직접 연결하여 사용하고 있어,  
- 미접지에 의한 감전재해 및 접촉불량에 의한 전기스파크 발생으로 화재 발생 우려가 있으니 개선 조치 바람.

※ 건설안전기본지침 공통 16  
(분전반)  
※ 건설안전기본지침 공통 17  
(가설전선)

