

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [평창동 미술문화복합공간 건립 소방공사]

- 점검일시 : 2021.06.14 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영

### ○ 감전재해 예방(설비부)

- 미접지된 전선이 있으니 가설전선은 상시 확인하여 관리 요함.
- ※ 건설안전기본지침 공통-17(가설전선)
- ※ 건설공사장 안전관리지침 p82 감전-003(가설전선)



### ○ 추락재해 예방(설비부)

- 계단부에 설치된 비계발판위에 A형사다리, 이동식비계가 놓여져 있어 지지부가 불안정한 상태임.
- A형사다리의 아웃트리거 1개가 설치되지 않음.
- 이동식비계의 측면이 단부이므로 작업시 추락 재해를 예방하기 위한 조치가 필요함.
- 단부난간이 로프로 되어 있어 안전난간 규정에 맞지 않으니 규정에 맞는 난간설치 요함.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등), 제42조(추락의 방지), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- ※ 건설공사장 안전관리지침 p58 ~ 60 추락-001(안전난간), 추락-003(이동식비계)



○ 기계기구 안전(설비부)

- 기계기구는 반입전 및 정기적(매월)으로 검사하고 그 결과를 부착하여 관리 요함.
- ※ 건설안전기본지침 공통-28(위험기계기구 안전검사)
- ※ 건설공사장 안전관리지침 p92 감전-013(이동식 전기 기계기구 안전검사)

