





회의록

공사명 : 센터내 상수도관 정비공사

제 목	공사관련 업무협의		
일 자	2021. 4. 5. 16:00~17:00	장 소	증량물재생센터 회의실
참석자	소속	성명	서명
	증량물재생센터	김 민 호	
	서울시설공단	조 성 오	
	서울시설공단	이 상 민	
	효경건설(주)	오 만 택(공무담당)	
회의내용			

1. 토공 관련 실정보고 내용

■ **요구안:** 당초 설계는 도로폭과 지장물을 고려 않고 백호우 0.4m²와 인력비, 횡단굴착이 미반영 되어 안전사고가 상존하여 작업수행이 어려운 실정으로, 상수도사업본부 설계기준을 감안 도로폭에 맞는 장비 운영 및 횡단굴착 시행, 지장물에 따른 기본 인력비 반영 요구.

■ **협의안:**

- 토공 장비 운영: 서울시 토공 설계기준에 맞게 6m이하 도로는 0.4m²→0.2m² 장비로 변경 운영
- 횡단굴착 시행: 기존상수도관 및 하수도박스, 가스, 통신, 전기 등 지하 지장물 현황 파악을 위하여 필요한 곳을 선정 시험굴착 시행
- 기본 인력굴착비 적용: 전기, 가스, 통신, 하수박스 등 각종 지장물이 상존하여 중요시설물 운영 보호 및 안전사고 예방을 위하여 서울시 상수도사업본부 설계기준을 적용 인력비 10%를 적용하고, 지장물이 많아 작업 수행이 어려운 곳은 추가 인력비 적용

* 기타1: 위 사항은 추후 설계변경시 반영하고, 작업 진행중 지장물등 손상등으로 하수처리 운영에 지장이 없도록 공사관리에 철저를 기하길 바랍니다.