

정기(기동점검) 점검 결과보고

(올림픽대교 남단C 연결램프 구조개선 전기공사)

□ 점검일시 : 2021.11.24 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박상종

○ 건설기계 안전(설비부)

- 가로등 설치 작업중인 이동식크레인은 반입전 장비 안전점검 및 운전자를 확인하여 실명제카드 작성 및 부착, 관련 근로자 외 조작하지 않도록 실명제로 관리바라며,
 - 이동식크레인에는 권과방지장치가 설치되어 있지 않아 과상승에 의한 중량물 낙하 등 안전사고 우려가 있으니, 반입 전 철저한 안전점검, 권과방지장치를 보완한 후 작업 진행바라고, 아웃트리거는 한쪽으로만 최대인출, 거치되어 있으니 양방향으로 최대인출 및 거치하여 전도예방 조치 바람.
- ※ 건설공사장 안전관리지침 p132(이동식크레인)



○ 중량물취급 안전(설비부)

- 가로등주 하역 작업시 한줄길이 작업으로 길이가 긴 중량물이 회전 및 기울림에 의한 충돌 등 안전사고 우려가 있으니 크레인을 이용한 중량물 취급 작업 시에는 작업계획서에 줄길이 작업 방법을 명시하고, 현장 관련 근로자에게 교육 및 준수하도록 안전관리 바람.

