

정기(기동점검) 점검 결과보고

[강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사]

- 점검일시 : 2021.11.26 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영

○ 기계기구 안전(건축부)

- 지하1층 및 2층 고속절단기는 작업전 및 정기적(매월)으로 검사를 수행하고 그 결과를 부착하여야 하며, 보조덮개 설치, 핸들바이스 설치, 제원이 식별가능한 것 사용 등 기계기구 작업시 재해가 발생하지 않도록 관리 요함.
- 1층의 고속절단기는 기계기구 검사 수행 요함.
- ※ 건설공사장 안전관리지침 기계기구-1(위험기계기구(공통)), 기계기구-3(고속절단기)



○ 감전재해 예방(건축부)

- 지하1층, 2층 등 다수 가설전선이 미접지상태이니, 가설전선은 수시로 접지상태를 확인하여 관리하기 바람.
- 지하1층 가설분전반은 위치가 접근이 어려운 곳이어서 비상지 유지관리가 힘들므로 쉬운 접근방법을 마련하고, 시건이 안되어 있으니 관계자만 관리하도록 시건 요함.



※ 건설공사장 안전관리지침 감전-2(가설분전함), 감전-3(가설전선)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 방수작업 등 물질안전보건자료 해당 자재 사용작업은 위험요인에 해당하는 보호구 착용의 교육관리 등을 철저히 수행 요함.
 - 각 층에 MSDS관련 위험물질은 적치할 때는 관련사항을 작업자가 쉽게 인지가능하도록 게시하여 위험성을 고지하여 관리 요함.
 - 지하1층 위험물보관소 앞 폐용기 및 위험물질은 위험물보관소에 분리보관 혹은 반출 요함.
- ※ 건설공사장 안전관리지침 화재폭발질식-9(위험물보관소), 보건위생-1(유해화학물질)
 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)



○ 추락재해 예방(건축부)

- 1층의 외부 철골프레임 작업, 계단작업을 위한 비계에서 난간, 개구부, 발판의 틈새 등 추락 재해가 발생할수 있는 공간이 많이 있으니
 - 이를 방지하기 위한 시설 및 작업방법 등을 마련하여 작업 요함.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전 난간의 구조 및 설치요건), 제42조(추락의 방지), 제43조(개구부 등의 방호 조치)

