

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)]

□ 점검일시 : 2021.12.06 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박상종

### ○ 감전재해 예방(토목부)

- 구로방향 막장 근접한 곳에 위치한 분전반은 터널 천단에서 떨어지는 지하수 유입에 의한 감전 및 근로자 조작 시 누전에 의한 재해가 발생하지 않도록 위치를 선정하고,
    - 터널 내 유입수는 수발공을 설치하여 유도 배수 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제314조(습윤한 장소의 이동전선 등), 제316조(꽃음접속기의 설치사용 시 준수사항)



### ○ 기타 안전관리(토목부)

- 구로방향 막장에서 발파 시 사용되고 있는 비산석 방지막은 부분적으로 파손된 곳이 있으니 보완하여 사용 바람.



○ 기타 안전관리(토목부)

- 구로방향 막장 근접한 위치에 설치된 계측핀은 운안으로 식별이 어려워 버력 적치나 버력을 운반하는 건설기계에 파손될 우려가 있으니 장비 운전자가 식별하기 쉽게 표기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)

