

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사]

□ 점검일시 : 2021.12.06 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박종찬

○ 추락재해 예방(도시철도토목부)

- 개천내기 구간, 철근 조립을 위한 진입부에 발생된 개구부는 작업자 이동 시 추락 위험이 있으므로 방호 조치 요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지),제43조(개구부 등의 방호 조치)



○ 거푸집동바리 안전(도시철도토목부)

- 파이프서포트는 2개소 이상 상부고정이 되도록 조치 요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조(거푸집 동바리 등의 안전조치)

※ 건설공사장 안전관리지침 3.3.1 거푸집-004(파이프 서포트)



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 토공작업(상부)과 거푸집 해체 작업(하부)이 진행 중으로, 상부에서 유실되는 토사로 인한 안전사고 위험이 있으므로 동시 작업은 지양하기 바람



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 토공작업 시, 사면 상단부 낙석위험이 있으므로 이동조치 요함



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 방수재 도포 시, 방수재 일부가 개천이나 토사로 흘러들지 않도록 근로자 안전 교육 요망

