

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사]

- 점검일시 : 2022.01.14 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영,이경석

### ○ 가설비계 안전(건축부)

- 1-1) B3 외부비계가 흔들림이 심하고 외장벽돌 작업으로 고정장치가 풀려 있으니 상부연결 등 안전성을 확보할 수 있는 방안을 마련하여 보완 요함.
  - 1-2) 공간이 넓고 발판이 누락 된 곳은 보완 요함.
  - 1-3) 비계안전성을 위하여 벽돌의 적치는 분산하여 시행 요함.
  - 1-4) 변형부재 등은 유의관찰하여 안전성 관리 요함.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조(비계의 점검 및 보수), 제70조(시스템비계의 조립작업시 준수사항)

