

정기(기동점검) 점검 결과보고

[국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 2공구]

□ 점검일시 : 2022.01.19 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 정진혁,이경석,박찬표

○ 가설통로 안전(방재시설부)

- 선유고가 슬래브 철거 코어천공 작업장에 천공 수 결빙과 낮게 설치된 이동전선으로 인해 미끄러지거나 걸려 작업자 전도사고가 발생할 수 있으므로 조치 요망(1)
- 동일 작업장 와이어 쇼우 절단장비는 절단 중 다음 개소에 와이어를 선행 설치하여 준비하고 있으나 와이어가 밟혀 손상되거나 걸려 넘어질 수 있으므로 조치 요망(1-1)
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제22조(통로의 설치)



○ 기계기구 안전(방재시설부)

- 선유고가 슬래브 건식 와이어 쇼우 절단 시 발생하는 분진을 빨아들이는 집진설비에 연결된 호스가 압력으로 인해 이탈하여 비례하지 않도록 이탈방지 조치 요망(2)
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해/위험 방지 업무 등)



○ [모범사례]건설기계 안전(방재시설부)

- 선유고가 경사로에 주차된 모든 차량들이 구름 방지조치가 되어 있는 모범사례
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제99조(운전 위치 이탈 시의 조치)



○ [모범사례]화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 비개착구간 하수박스 내부 공사장에 CCTV와 공기 농도측정기를 설치하고 자동경보 시스템 포함 실시간 휴대폰 앱으로 확인할 수 있는 모범 사례
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10장 밀폐 공간 작업으로 인한 건강장해의 예방

