

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(4공구)]

- 점검일시 : 2022.01.21 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 최영준, 이영주

○ 가설통로 안전(도시철도사업부)

- 1) 입출고선 작업장 복공판 설치구간과 작업구간과의 이격발생으로 작업자 이동간에 전도 등의 안전사고 발생우려가 있으니 작업자 출입을 금지하거나 보호조치를 실시하여 관리하기 바람, 작업자 이동구간에는 결빙구간이 없도록 관리하기 바람.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 기계기구 안전(도시철도사업부)

- 2-1) 입출고선 줄파기 구간에서 굴착기가 좌우로 스윙작업을 실시하는 상황에서 근거리에서 작업자가 반경내에서 접근을 시도하고,
- 2-2) 차량기지 작업구간에서는 굴착기 버켓 하부로 작업자가 이동하는 상황이 목격되었으니 신호수를 배치하여 작업구간을 통제하기 바람, 재발되지 않도록 건설기계 조종원, 관련 작업자 등을 대상으로 특별 안전 교육을 실시하기 바람.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)



○ 추락재해 예방(도시철도사업부)

- 3-1)차량기지 계측작업자가 추락재해 발생우려가 있는 공간에서 안전조치 없이 작업을 진행하고 있어 불안정한 행동으로 인한 추락재해 발생우려가 있으니 보완을 실시하여 관리하기 바람,

- 3-2)하부 통로가 설치되지 않은 공간으로 작업자가 이동을 실시하는 상황이 발생되었으니 재발되지 않도록 안전한 통로를 확보하여 관리하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)

