

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)]

- 점검일시 : 2022.01.24 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 최영준,이경석

○ 추락재해 예방(도시철도사업부)

- 1) 113 정거장 복공판 설치구간에 설치되어 있는 안전난간은 일부 체결이 되어 있지 않고, 하부 지지상태가 미흡하여 흔들림이 있고, 적정강도를 지지하지 못한 상태로 방치되어 있으니 보완하여 관리하기 바람.  
 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제42조(추락의 방지)



○ 건설기계 안전(도시철도사업부)

- 2) 113정거장 유관기관(상수도) 작업구간(굴착하부)에서 상부 카고 크레인이 통제없이 시동을 끄지 않은 상태로 정차중에 있어, 기계 오작동 등으로 인한 전도, 작업장 추락방지 조치 미흡으로 인한 작업자 낙하 등의 안전사고 발생시 중대재해 발생우려가 있어 작업을 중단하였으니 재발되지 않도록 유관기관을 포함한 모든 작업구간에 대하여 추락, 전도 등의 관리감독을 실시하기 바람. (향후 위험성평가에 반영하기 바람.)  
 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조(전도 등의 방지)



○ 안전보건경영체계(도시철도사업부)

- 현장에 기준으로 하는 위험성평가 실시규정을 확립 후 현장소장의 결재를 득하고 작성하여 관리바라며, 위험성평가 회의시 근로자 참석여부를 증빙할 수 있도록 관련자료 관리요함
- ※ 산업안전보건법 제36조(위험성평가)

