

정기(기동점검) 점검 결과보고

[개봉철도고가 성능개선공사(장기1차)]

□ 점검일시 : 2022.05.11 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이경석,이태형

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- [위험성평가 반영 권고 사항]

1)신축이음용접 작업시 볼티가 틈새 및 주변 인화성 물질로 비산되어 화재 발생우려가 있으므로, 충분한거리 확보 및 볼티방지시설 등을 설치하고 작업 요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)



○ 건설기계 안전(토목부)

- [위험성평가 반영 권고 사항]

2)지게차의 후진경보기를 해지한 상태로 작업중임, 추후에 현장에 장비반입시 작업 전 안전장치 설치 유무를 점검하고 작업 할 수 있도록 건설장비 반입체계 개선 요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제179조(전조등 등의 설치)



○ 안전보건경영체계(토목부)

- 3)위험성평가서 전화차 피드백은 전화차에 위험요인 감소대책 이행 여부에 대해 피드백을 할 수 있도록 시행 관리 요망

