

정기(기동점검) 점검 결과보고

[노들남북 고가차도 철거공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2022.05.16 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전소영, 박찬표

○ 시공계획 및 승인(토목부)

- ① 노들북고가차도 PSC-Beam 외부에 설치된 PS강선에 대한 해체계획 수립바람. (위험성평가 권고사항)
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해·위험 방지 업무 등)
- ② PS강선 절단작업 시 등 발생하는 불꽃에 의한 합판, 방수천막에 화재예방대책 수립 바람. (위험성평가 권고사항)
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해·위험 방지 업무 등)
- ③ 교량 Slab의 D.W.S 절단 작업에 대한 시공 상세도 보완바람. (위험성평가 권고사항)
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해·위험 방지 업무 등)
- ④ 노들북 고가차도 하부 가벤트에 대한 철거 계획 보완바람. (위험성평가 권고사항)
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해·위험 방지 업무 등)
- ⑤ 작업계획서 작성 시 해당작업,작업장에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하고, 작업계획서의 내용을 해당근로자에게 알린 후 작업시행바람. (위험성평가 권고사항)
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전 조사 및 작업계획서의 작성 등)
- ⑥ 장비작업시 작업지휘자와 교통처리계획에 따른 교통신호수는 별도 지정하기 바람. (위험성평가 권고사항)
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해·위험 방지 업무 등)

