

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [울곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업]

□ 점검일시 : 2022.05.17 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 정진혁, 최영준, 박찬표

### ○ 가설통로 안전(토목부)

- 1-1) 종점방향 엘리베이터 설치구간 주변에서는 통로용 작업발판이 고정되지 않은 상태로 사용되고 있으며,
- 1-2) 작업용 말비계 상부에 작업발판을 거치한 채로 불안정하게 방치되어 있어 작업에 사용할 경우 추락 및 전도 등의 안전사고 발생우려가 있으니 보완 하기 바람.
- 1-3) 또한, 북신문 주변 작업구간, 평탄하지 않는 통로상에 자재가 적치된 팔레트가 방치되어 있어 작업자 이동간에 전도 등의 안전사고 발생우려가 있으니 조치하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제22조(통로의 설치)



○ 건설기계 안전(토목부)

- 2-1) 협소한 작업공간에서 작업자와 각종 건설 장비(굴착기, 덤프트럭 등)와 근접하여 작업을 시행중에 있으며,

- 2-2) 통행로가 확보되지 않은 상태에서 작업이 진행중에 있어 작업구간내 건설기계와의 충돌, 협착 등의 안전사고 우려가 있으니 작업자가 안전하게 작업할 수 있도록 공간을 확보하여 관리하기 바람, 사고사례를 중심으로 관련 작업자(신호수 포함) 특별 안전 교육을 실시하여 관리하기 바람.

- 2-3) 아울러, 작업장내 시민통행 구간을 확보하여 시민불편이 없도록 조치하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉방지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 3) 위험물 저장소 주변에는 소화기를 비치하여 관리하기 바람,

- 작업장 곳곳에서 흡연흔적이 확인되니 별도 흡연구역을 설정하고 화재예방 안전교육을 실시하여 관리하기 바람.

※ 건설공사장 안전관리지침 P104 화재/폭발/질식-009(위험물보관소)





○ 건설기계 안전(토목부)

- 4) 돈화문 측 터널 내부 판넬 앵글 작업자는 고소작업차 사용 시 다음과 같은 사항 준수 요망

- ① 과상승방지장치 지침대로 인출
- ② 작업 위치 하부에 유도자 또는 신호수 배치
- ③ 정차 후 작업 시 경사지 구름방지장치 설치
- ④ 라바콘 간격 조밀히 조절

※ 위험성평가 권고(반영) 사항

※ 건설공사장 안전관리지침 3.2.2 건설기계 안전-006(고소작업대)



○ 감전재해 예방(토목부)

- 5) 돈화문 측 정면 기준 우측 계단 초입에 사용 중인 가설분전반 잠금장치 고장으로 시건이 안 된 상태로 있어 감전 사고의 위험이 있으므로 조치 요망

※ 위험성평가 권고(반영) 사항

※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.4 감전 재해예방-002(가설분전반)

