

정기(기동점검) 점검 결과보고

(동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사)

- 점검일시 : 2022.05.19 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 최영준, 박상중

○ 건설기계 안전(토목부)

- 1-1) 아스콘자재 반입차량이 작업장내 진입 후 에 통제되지 않은 상태로 자재반입, 후진주행 등 이 목격되었으며, 이로인한 안전사고 발생우려 가 있으니 재발되지 않도록 유도수 배치, 명확한 신호체계를 확립하기 바라며,
- 1-2) 천공작업구간에서는 장비 이동간에 작업 자가 근접하는 상황이 목격되고 작업간에 충돌, 협착 등의 안전사고 발생우려가 있으니 조종원, 신호수 및 전 작업자를 대상으로 건설기계 관련 특별 안전교육(사고사례중심)을 실시하여 관리 하기 바람.

(위험성평가 위험요인 조치 미이행)

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조(신호), 제200조(접촉 방지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 2) 포장작업차에 적재되어 있는 고압가스 용기 는 역화방지기가 설치되어 있지 않은 상태로 사 용 시 역화에 의한 화재, 폭발 우려가 있으니 역 화방지기를 설치하고 작업 바람.

(위험성평가 위험요인 조치 미이행)

※ 건설공사장 안전관리지침 p96 (고압가스 용 접, 용단 작업)



