



문서번호	보육가족과-32999
결재일자	2014. 11. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제477호

주무관	보육기획팀장	보육가족과장	주민생활국장	부구청장
이성철	어용경	고영희	代최성연	11/19 유재룡
협 조	기획재정국장	김종순		
	재무과장	유정국		
	예산팀장	이정희		
	지방공업주사	김민홍		

- 민·관연대 구립어린이집 확충 -

인테리어공사 시행계획

2014. 11.



성 동 구
(보육가족과)

- 민·관연대 구립어린이집 확충 -
인테리어공사 시행계획

목 적

공동주택 내 의무보육시설을 구립어린이집으로 확충하여 공보육 부담을
및 보육의 공공성을 향상시켜 아이 키우기 좋은 보육특별구로 조성코자 함.

I | 추진 근거

- 2014. 공동주택 등 구립어린이집 확충계획
(구청장방침 제713호, 보육가족과-35416호 '13.12.30.)
- 예산절감 및 주민소통형 민·관연대 구립어린이집 공사 계획
(보육가족과-26868호 '14.9.15.)

II | 사업 개요

시설명	위치	시설규모	정원계획	원 장
서울숲더샵(아)	왕십리로 241	지상1층/175㎡	40명	임성신
극동그린(아)	독서당로 175	지상2층/268㎡	60명	박정숙

- 공사종별: 개·보수 및 인테리어
- 건립시설
 - 서울숲더샵: 보육실 3개소, 주방, 원장실, 교재교구실 등
 - 극 동 그 린 : 보육실 4개소, 주방, 원장실, 교재교구실 등
- 총사업비: 600,000천원
 - 공사비 265,500천원/설계비 14,500천원/기자재비 320,000천원

Ⅲ | 추진 경과

- '13. 9.25.: 옥수 극동그린(아) 어린이집 사용협약 체결
- '13.12.30.: 2014. 공동주택 등 구립어린이집 확충계획
- '14. 4.29.: 극동그린어린이집 위탁체 선정(제3차 보육정책위원회)
- '14. 5. 1.: 극동그린어린이집 개원
- '14. 8.26.: 서울숲더샵(아) 어린이집 사용협약 체결
- '14. 9.25.: 예산절감 및 주민소통현 민·관연대 구립어린이집 공사 계획
- '14.11. 5.: 서울숲더샵(아) 위탁체 선정(제6차 보육정책위원회)
- '14.11.13.: 설계용역 완료

Ⅳ | 공사 계획

- 공사비 내역

(단위: 천원)

구 분	합 계	건 축	전 기
도급비	264,796	202,072	62,724

- 공사별 시행계획

- 공사기간: 착공일로부터 60일
- 계약 및 발주

구 분	계약방법	관련근거	비 고
건축공사	지역제한 경쟁입찰	- 지방계약법 시행령 제20조 제1항 제6호	
전기공사	전자공개 수의계약	- 전기공사업법 제11조(전기공사의 분리발주) - 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	

V | 소 요 예 산 |

□ 예산과목: 보육가족과, 보육기획총괄, 어린이집 건립 및 기능보강, 공동주택 단지 내 국공립어린이집 확충, 시설비(401-01)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산현액	지출예정액	
	도급비	관급자재비
265,500	264,796	17,979

○ 예산현액 대비 냉난방기 설치비(관급자재) 부족 및 사용자 요청사항 반영 등 설계변경(증액) 사유 발생으로 낙찰차액 사용

VI | 행 정 사 항 |

□ 향후 추진일정


- '14.11월: 공사계약 심사 및 발주
- '14.12월~'15. 2월: 공사시행 및 극동그린어린이집 임시시설 이전
- '15. 3월: 서울숲더샵(아) 어린이집 개원

□ 인테리어공사 업무분담


구 분	담당(협조)부서
○ 공사발주 ○ 공사감독(건축분야)	⇒ 보육가족과
○ 공사감독(전기분야)	⇒ 건축과

붙임 위치도 및 평면도 1부. 끝.


[위치도 및 평면도]



위 치 도(서울숲더샵)



지상1층(서울숲더샵)



지상2층(극동그린)