

| | |
|------|--------------|
| 문서번호 | 안전치수방재과-1790 |
| 결재일자 | 2016. 1. 27. |
| 공개여부 | 대시민공개 |

| | | | |
|-----|------------|----------|--------------|
| 주무관 | 치수관리팀장 | 안전치수방재과장 | 안전건설교통국장 |
| 김민호 | 정원식 | 신상식 | 01/27 김해성 |
| 협 조 | 치수계획팀장 한정환 | | |

『성수2배수분구 하수관거 정비사업』
2016년도 사업추진 계획



안 전 건 설 교 통 국

(안 전 치 수 방 재 과)

『성수2배수분구 하수관거 정비사업』 2016년도 사업추진 계획

금년도 성수2배수분구 하수관거 정비사업 예산이 확정됨에 따라 세부 추진계획을 수립, 배수분구 정비사업에 철저를 기하여 수해예방에 만전을 기하고자 함.

I 사업개요

- 사업명 : 성수2배수분구 하수관거 정비사업
- 사업구역 : 광진구 성수2배수분구(자양3동, 자양4동, 화양동 일원)
 - 하수관거정비(총괄) : D300mm ~ ■3.0×2.0m, L=39.1km
 - 1차사업 : D=300mm ~ ■2.0×2.0m, L=18.6km(1,2,3 공구 완료)
 - 2차사업 : D=300mm ~ ■3.0×2.0m, L=20.5km(4,5 공구 공사중)
 - 총사업비 : 58,086백만원
 - 1차사업 : 28,644백만원, • 2차사업 : 29,442백만원
- 사업기간(총괄) : 2008. 11. 10. ~ 2016. 12. 10.
 - 1차사업 : 2008. 11. 10. ~ 2011. 10. 30(완료)
 - 2차사업 : 2009. 07. 30. ~ 2016. 12. 10
- 도 급 자 : (주)라텍이엔지, (주)유호산업개발
- 감 리 자 : (주)유신, (주)삼안

II 예산 집행계획

○ 총사업비 집행계획

(단위 : 백만원)

| 계 | 기 투자 | 2016년 | 예산미확보 | 비 고 |
|--------|--------|-------|-------|-----|
| 58,086 | 51,046 | 6,990 | 50 | |

○ 2016년 세부사업별 집행계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합계 | 4공구 | 5공구 | 폐 기 물 처리용역 | 책 임 감리용역 | 비 고 |
|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|-----|
| 2016년 | 6,990 | 2,500 | 4,000 | 220 | 270 | |

III **사업 추진방향**

- 성수2배수분구 2016년 예산 집행은 공사 잔여구간인 화양동 일대에 사업을 시행하여 하수관로 시설기준에 적합한 통수능력 확보로 수해예방 효과 기대
- 기타 불량 노후관 정비에 예산을 투입, 효율적인 하수배제로 쾌적한 도시환경 조성 및 안전광진 실현
- 시비사업 공사추진에 따른 당부사항 이행 철저
 - 예산조기집행, 공사장 안전관리, 품질향상(저소음장비사용등), 하수도관리 전산시스템 입력 철저(물재생계획과-138, '16.1.8)

IV **향후 추진계획**

- 2016. 2. 4. : 책임감리용역 계약
- 2016. 2.18. : 설계도서 사전검토 결과 제출(감리단 → 구제출)
- 2016. 2.25. : 공사 계약(4,5공구), 폐기물처리용역 계약
- 2016. 3. 2. ~ 3. 7. : 공사 설명회(골목별)
- 2016. 3. 8. : 공사 착공
- 2016.11.30. : 공사 준공

붙임 : 성수2배수분구 정비계획 위치도 1부. 끝.