

## 가설건축물 신축관련 업무회의 결과 보고

차장	부장	건설안전본부장
고정일	신종철	김승호

소 속 : 시설안전팀  
 직 급 : 4급  
 성 명 : 고정일

대아청과(주) 가설건축물(임시사무실, 컨테이너) 신축과 관련하여 업무회의 및 현장 점검을 실시하고 그 결과에 대해 아래와 같이 보고합니다.

### ① 회의개요

1. 회의일시 : 2017년 7월 6일(목) 11시~15시
2. 회의장소 : 가락몰 업무동 14층 시설안전팀 회의실 및 현장
3. 참석자 :
  - 가. 공 사 : 시설안전팀 김태환 팀장, 고정일 과장
  - 나. 송파구청 : 건축과 서영재 주무관
  - 다. 종합건축사사무소 가람건축 박춘하 소장, 전인수 실장(설계 및 감리사)
  - 라. 유통인 : 대아청과 박민용 과장, 안봉철 과장
4. 회의 내용
  - 가. 2017-4번 대아청과가설건축물-1,2 변경사항 협의
  - 나. 2017-4번 대아청과가설건축물-1,2,3,4 공사진행 사항 확인
    - 신축신청 내용대로 설치할 것
    - 부실공사방지 및 안전사고예방을 위해 시공사자격 및 시공품질관리에 만전을 기할 것
    - 감리사를 선정하여 지도, 감독하고 있음

### ② 대아청과(주) 임시사무실 신축개요

구 분	대아청과가설건축물-1		대아청과가설건축물-2		대아청과가설건축물-3	대아청과가설건축물-4
	변경전	변경후	변경전	변경후		
건 축 주	대아청과(주)	左同	대아청과(주)	左同	대아청과(주)	대아청과(주)
건 축 면 적	75.02 <sup>02</sup> ㎡	89.69 <sup>69</sup> ㎡	46.34 <sup>34</sup> ㎡	84.30 <sup>30</sup> ㎡	85.61 <sup>61</sup> ㎡	81.40 <sup>40</sup> ㎡
연 면 적	56.10 <sup>10</sup> ㎡	56.10 <sup>10</sup> ㎡	36.00 <sup>00</sup> ㎡	65.70 <sup>70</sup> ㎡	57.00 <sup>00</sup> ㎡	72.00 <sup>00</sup> ㎡
대지사용면적	75.02 <sup>02</sup> ㎡	89.69 <sup>69</sup> ㎡	46.34 <sup>34</sup> ㎡	84.30 <sup>30</sup> ㎡	85.61 <sup>61</sup> ㎡	81.40 <sup>40</sup> ㎡
설 치 구 조	컨테이너 (필로티)	左同	컨테이너 (필로티)	左同	컨테이너 (필로티)	컨테이너 (필로티)
설 치 용 도	임시사무실		임시사무실	左同	임시사무실	임시사무실
진 행 현 황	설치 완료	左同	설치 예정	左同	설치 완료	설치 완료
비 고	말소예정	신규축조신고예정	말소예정	신규축조신고예정	-	-

### ③ 예산조치

- 소요금액 : 180,000원(업무회의 후 참석자 중식 제공)
- 예산과목 : 회의비 【사업비용-영업비용-도매시장관리원가-회의비】
- 예산현황

(단위:천원)

예산명	예산액	배정액	집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
회의비	5,000	3,750	2,090	180	1,480	2,730

붙 임 : 매출전표 1부. 끝.

2017년 7월 6일

성 명 : 고정일

고정일