

# 준공검사조서

1. 건 명 : 북문 통신 광케이블 복구 공사
2. 계약 금액 : 일금 일천사백칠십구만오천원정(₩14,795,000원)
3. 준공 금액 : 일금 일천사백칠십구만오천원정(₩14,795,000원)
4. 계약 일 : 2018년 1월 18일
5. 착공 일 : 2018년 1월 18일
6. 준공기한 : 2018년 1월 27일
7. 준공 일 : 2018년 1월 25일

상기 공사가 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

2018년 1월 25일

		본부장	년 월 일
담당	팀장	김승호	
유영서	정우철		

준공검사자 : 시설안전팀 팀장 정우철 정우철  
                  시설안전팀 부장 신종철 신종철  
입회자 : 재무팀 차장 문민호 문민호

첨부 1. 감독조서 1부.

2. 준공검사요청서류 1식. 끝.