



임원개발주식회사

135-847 서울시 강남구 테헤란로92길 39 동해빌딩 202호 전화 02)3444-4025 전송 02)3444-4028 E-MAIL: imwon02@hanmail.net

문서번호 : 임원 제 2018 - 43 호

시행일자 : 2018 년 04 월 25 일

수 신 : 서대문구청

참 조 :

제 목 : 서대문50플러스 설치공사의 공기연장건

전			지	
결			시	
접	일자		결	
	시간			
수	번호		재	
			공	
처	리	과	람	
담	당	자		

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사와 계약체결한 [서대문50플러스 설치공사] 관련하여 철거공사중 폐기물 반출협의 지연으로 인해 2018년 1월20일 부터 1월 30일 까지 폐기물반출에 어려움이 있어 철거작업이 원활하게 이루어지지 않았습니다.
3. 설계평면변경 [최종도면수령 2018년 03월 13일]으로 인한 내부공사 착공지연등의 관계로 준공 예정일을 2018년 05월 01일에서 2018년 05월 16일까지 부득이 공기연장을 신청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 예정공정표 1부.

임원개발주식회사 대표이사 이대성



예 정 공 정 표 (전 체)

공사명 : 서대문50플러스 설치공사
 공사기간 : 2018년01월02일 ~ 2018년5월16일

임원개발(주)



년	2018년															비고																															
	1월					2월					3월						4월					5월																									
월	2	8	13	16	20	23	25	29	31	1	4	8	11	14	17	20	23	26	28	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	3	6	9	10	13	16
건	가설공사	착공		원장차리																																											
	조적공사																																														
터일공사																																															
목공사및수정공사																																															
축	방수공사																																														
	금속공사																																														
	미장공사																																														
	창호공사																																														
	유리공사																																														
사	월공사																																														
	월기공사	부속구조연계		패기물반출		문제도인해		적당중지		패기물반출																																					
	기타																																														
	설비공사																																														
구	벽돌안반 및 조적공사																																														
	내부벽공사 및 수장공사																																														
	외장외벽수장공사																																														
	금속공사																																														
	미장공사																																														
	창호공사																																														
	지체반입 유리공사																																														
	도장공사																																														
	철도레일시공																																														
	양생																																														
간수모기																																															
중공철소																																															
설비공사																																															