

5. 교통개선대책안의 시행주체 및 시행시기

□ 시행주체 및 시행시기

구분	지점	개선대책	시행주체	비용부담	시행시기		
주변 개선안	외부 개선 내용	-	•사업지 외부 광역교통개선대책 별도 수립(용역)하여 제출 - 외부 광역교통개선대책 관련 교통개선분담금 250억원(125억원 가납부) ※ 교통개선분담금 내 외부 광역교통개선책 용역비 포함	사업시행자 서울시	사업시행자	사업지준공전	
	보행	㉔	•여의도역~IFC~사업지간 지하보행연결로 설치(지하2층 연결) (약=218.0m)	사업시행자	사업시행자	2020년 7월 31일 (도시계획시설 실시계획인가 고시 반영)	
주변가로 및 교차로	-	•사업시행시 발생교통량 변경에 따른 사업지 주변교차로 신호최적화 운영방안 변경제시(12개소)	관할경찰청	관할경찰청	검토후시행		
진출입 동선	외부	㉑	•MBC 앞 교차로 용량증대 및 교차로 기하구조 개선안 조정 및 신호운영 변경 - 직진·좌회전 동시 → 직진, 좌회전 분리	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
		㉒	•중소기업 전시장 앞 교차로 운영방안 및 기하구조 개선안 제시(사업지측 교통섬 삭제, 우회전 2차로 운영)	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
		㉓	•LG트윈타워 앞 교차로 운영방안 및 기하구조 개선안 조정 - 우회전차로 1차로→2차로, - 여의대로 진입차로 2차로→1차로, - 교차로 동측가로 차로운영 조정 3:3→4:2, - 사업지측 교통섬 원안대로 존치	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
		㉔	•삼부아파트입구 교차로 운영방안 및 기하구조 개선안 조정 - 교차로 서측가로 차로운영 조정 4:2 → 3:2 - All-red 포함 3현시(현황 현시 반영)	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
			•직진유도선 설치 및 직·좌공용차로→직진차로 변경	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
		㉕	•사업지 동측가로 트윈타워측 자전거도로 설치에 따른 차로운영방안 조정(4:2 → 3:2)	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
		㉖	•호텔앞 도로 차로운영변경 및 호텔방향 U턴 금지	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
	내부	㉗	•업무시설 진입구 앞 교차로 운영방안 제시	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
		㉘	•사업지 진출입구에 완화차로를 설치하며, 공용의 도로로 이용하도록 하겠음.(기존 보도경계~완화차로 차도 경계) ㉑ B=7.0m, L=88.0m ㉒ B=4.5m, L=36.0m ㉓ B=5.0m, L=73.0m ㉔ B=6.0m, L=80.0m ㉕ B=6.0m, L=165.0m ㉖ B=2.5m, L=94.0m ㉗ B=2.5m, L=79.0m ㉘ B=5.5m, L=140.m ㉙ B=3.5m, L=163.0m ㉚ B=7.5m, L=36.0m	사업시행자	사업시행자	사업완료전	
			㉙	•업무시설 정차공간 택시베어로 전환 및 일부 정차공간 확보 (B=2.0m, L=96m)	사업시행자	사업시행자	사업완료전
			㉚	•사업지 전면부 비상차량 진·출입로 설치 - B=9.0m, L=195.0m	사업시행자	사업시행자	사업완료전
			㉛	•MBC 앞 교차로 차량동선분리에 따른 기하구조 개선 - 교통섬확대, 도류화 설치, 과속방지시설, 가속차로 삭제	사업시행자	사업시행자	사업완료전

주 : 음영부분 붉은글씨는 금번 변경신고서 변경내용임.

<표 계속>

구분	지점	개선대책	시행주체	비용부담	시행시기						
대중교통 및 보행	㉞	●버스정류장 버스베이 설치(2개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	㉟	●택시 정류장 택시베이 추가 설치 및 위치조정 - 지하1층 택시정류장 지상층으로 전환 - 동측 도로변에서 사업지 내부	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	㊱	●보행주출입구 보행거리 단축을 위한 횡단보도 설치(1개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	㊲	●차량진출입구 보행단절 해소를 위한 보도높이형 횡단보도설치(10개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	㊳	●사업지 내부도로 횡단보도 설치(6개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●사업지 인접 보도 폭원 4m 이상 확보	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
-	●여의나루역~사업지구간 횡단보도 설치(6개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전							
자전거	-	●사업지 인접 자전거도로 설치계획 변경 및 신설 - 경인로 사업지측 : 보도높이형(B=2.0m, L=134.0m) - 국제금융로 사업지측 : 보도높이형(B=2.0m, L=280.0m) - 여의대로6길 사업지측 : 보도높이형(B=2.0m, L=280.0m) - 여의나루로 사업지측 : 보도높이형(B=2.0m, L=126.0m) - 여의대로6길 트윈타워측 : 보도높이형(B=2.0m, L=280.0m)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●자전거횡단도 설치(14개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●자전거전용도로 및 주의 표지판 설치 - 자전거전용도로(302) : 7개소 - 자전거주의(134) : 4개소	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●자전거주차시설에 훼손방지용 CCTV 및 공기주입기 설치(15개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●자전거주차시설은 프레임무형 형태로 설치(15개소x10대=150대)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
-	●자전거주차시설에 관련 경고문 및 안내표지 설치(15개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전							
주차	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">법정주차대수 (최고한도)</td> <td style="text-align: center;">주차수요</td> <td style="text-align: center;">계획주차대수</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,787대</td> <td style="text-align: center;">4,704대</td> <td style="text-align: center;">2,446대</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●법정대비 : 87.8%(최고한도 기준) ●수요대비 : 52.0% ●자주식 2,446대(100%) 확보 ●장애인 주차 81면(3.5%) 확보 	법정주차대수 (최고한도)	주차수요	계획주차대수	2,787대	4,704대	2,446대	사업시행자	사업시행자	사업완료전
	법정주차대수 (최고한도)	주차수요	계획주차대수								
	2,787대	4,704대	2,446대								
	-	●지하주차장 조업주차면을 계획주차대수에 포함시키고, 주차면 재배치에 따른 주차운영계획 및 주차동선계획 조정	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●주차면 재배치에 따른 통행체계 변경(양방→일방, 일방→양방)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●주차면 재배치에 따른 주차통로 폐쇄 또는 신설에 따른 주차동선 변화	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●숙박시설 램프 회전반경 확대(6.0~8.5m)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●면관리 시스템 도입 운영	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●판매시설과 숙박시설 인접부분 주차면 재배치 및 연결통로 조정(지하 3층)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●주 도로 주변 주차면 조정 및 가각 정리	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●오피스1 지하 창고 주변 일방통행체계 운영	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●지하주차장 긴 구간에 과속방지시설(이미지협트) 설치(49개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●지하주차장 진입램프 주변 주차안내시스템 설치(14개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●지하주차장 판매시설 일부 일방통행체계 운영	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
-	●지하주차장 보행동선 유색포장 설치	사업시행자	사업시행자	사업완료전							
-	●지하3층 업무시설 램프 진출입구 주변 지하구조 개선	사업시행자	사업시행자	사업완료전							
-	●지하4~지하6층 판매시설 램프주변 진입·진출체계 분리	사업시행자	사업시행자	사업완료전							
-	●지하주차장 업무시설 진출입램프 2개차로→1개차로 운영	사업시행자	사업시행자	사업완료전							
-	●일방통행 램프진입 금지노면표시 설치	사업시행자	사업시행자	사업완료전							
교통안전 및 기타	-	●사업지 주변 교통안전표지판 설치(21개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●지하 주차장 상황안내 표지판 설치(4개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●지하주차장 램프주변 차량경고등 설치 - 27개소(지상4개소, 지하23개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●지하주차장내 반사경 설치(23개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	㉜	●시인성이 뛰어난 택시정류장 안내표지판 설치	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●사업지 인접도로 불법 주차차 단속 CCTV설치(6개소)	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●사업지측 방호울타리 설치	사업시행자	사업시행자	사업완료전						
	-	●교통수요관리방안 시행 - 주차운영방안, 요일제 시행, 주차장 유료화, 주차유도 시스템 등	사업시행자	사업시행자	사업완료후						
-	●모니터링 실시(관리부서 협의) - 모니터링계획서 제출(사업완료전) 및 사전협의	사업시행자	사업시행자	사업완료 전,후							