



(주) 화 신 엔 지 니 어 링

(우)05205 서울특별시 강동구 아리수로 131(암사동) 암사아리수정수센터 내

문서번호 : 암사정-CM-18-83
 시행일자 : 2018. 11. 29
 수 신 : 서울특별시 상수도사업 본부장
 경 유 :
 참 조 : 기전설비과

선결		지시	
접수	일자	결재	
	번호		
	처리과	공람	
	담당자		

제 목 : 전기건설사업관리자 배치일정 변경 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거
 - 기전설비과-9072(2018.11.23.) 「전기공사실정보고 검토결과」
 - 착수계 제출(총괄분,1차분)(암사정수센터 배출수 처리시설 증설 및 개량공사 건설사업관리용역)

3. 암사배출수시설 증설 및 개량전기공사와 관련하여 전기분야 상주건설사업관리기술 배치일정변경을 아래와 같이 요청하오니 검토하시어 승인하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	분 야	당 초	변 경	비 고
상 주	전 기	2018.11.01~2018.11.30(1개월)	2018.11.01~2018.12.14(1.5개월)	
		2019.9.1~2020.01.25(4.8개월)	2019.09.15.~2020.01.25.(4.3개월)	

붙임 : 1. 기전설비과-9072(2018.11.23.) 「전기공사실정보고 검토결과」 1부.

암사정수센터 배출수처리시설 건설사업관리단
 책임건설사업관리기술자 김 현 영 (인)



