

◆ 준공기한 연기 요청 ◆

1. 공 사 현 황

- 공 사 명 : 2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(2권역)
- 공사기간 : 2018. 10. 25 ~ 2019. 04. 22
- 도 급 액 : 1,014,383,300원
- 공사개요 : 하수관로개량 전체굴착(D300mm~D1,200mm), L=1,135m
하수관로개량 부분굴착(D300mm~D1,000mm), 40개소
- 도 급 자 : (주)이진종합건설 대표 박상은
- 발 주 청 : 서대문구청(안전치수과)
- 현공정율 : 45 %

2. 보 고 내 용

가. 준공기한 연기 요청일수 (87일)

구 분	기 간	비 고
당 초	2018년 10월 25일 ~ 2019년 04월 22일	180일
변 경	2018년 10월 25일 ~ 2018년 07월 16일	267일

나. 준공기한 연기 요청 사유

- 동절기에 따른 공사 중지 (87일)
 - 공사중지일 : 2018. 12. 06 (목)
 - 중지해제일 : 2019. 03. 04 (월)
 - 공사감독2처-19650(2018.12.06.)호, 공사감독2처-1254(2019.02.28.)호

첨부 : (변경)예정공정표 1부. 끝.

