

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 방재시설부장 귀하

(경 유)

제 목 건설폐기물처리용역(1차) 기간연장 실정보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 정일2019-0708-01(2019.07.08)호와 관련하여 「중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(장기계속-1차)」의 기간연장을 붙임과 같이 실정보고하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 용역사 관련문서 사본 1부. 끝.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
책임건설사업관리기술자 신 복 민 (인)



담당 분야별기술자 조창근

책임건설사업관리기술자 신복민

시행 중량감 제19 -243 호 (2019.07.09)

접수: (2019. .)

부서 (04809) 서울특별시 성동구 자동차3길 64 (건설사업관리단)

직통 070-4231-2203

팩스 : 02-2212-7918

메일 cgcho67@hanmail.net

검 토 의 견 서

검토건명	건설폐기물처리용역(1차) 기간연장 실정보고	작성일자	2019. 07. 08.
공 사 명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	검토구분	기간변경
검토기간	2019. 07. 08. ~ 2019. 07. 08.	작 성 자	조 창 근
근거공문	정일2019-0708-01(2019.07.08)호	검 토 자	신 복 민

■ 검토목적

- 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 시행중 선행공정인 토목공사의 건설폐기물 발생이 늦어 1차분 기간 변경에 대한 타당성을 검토하고자 함.

■ 용역개요

- 용 역 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역
- 용 역 기 간
 - 전체분 : 2017. 10. 01 ~ 2019. 11. 30(791일)
 - 1 차분 : 2017. 10. 01 ~ 2019. 07. 31(669일)
- 용 역 금 액
 - 전체분 : 221,612,900 원
 - 1 차분 : 150,000,000 원
- 용 역 사 : 정일산업 주식회사

■ 현황 및 문제점

- 선행공정인 토목공사의 건설폐기물 발생이 늦어져 1차용역의 준공일(2019.07.31)에 준공이 곤란한 실정임.

■ 검토내용

- 토목공사 선행공종 지연으로 인한 용역기간 조정
 - 토목공사 선행공종인 혼합관로, 기존시설철거, 포장공 등에서 건설폐기물 발생 지연으로 인한 1차 준공일(2019.07.31)에 준공이 곤란한 실정임.
 - 토목공사에서 건설폐기물 발생하는 시기등을 감안한 현장여건에 맞춰 1차분 준공일을 2019년 11월 15일로 용역금액 변경없이 기간만 107일 연장하여 폐기물처리량이 적정할 것으로 판단됨.

■ 검토결과

구 분		내 용	비 고
용역명		중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역	
용역비		전체 : 221,612,900원 (변경없음) 1 차 : 150,000,000원 (변경없음)	용역비 변동없음
용역기간	전체분	당초 : 2017.10.01. ~ 2019.11.30. 변경 : 2017.10.01. ~ 2019.11.30.	기간 변경없음
	1차분	당초 : 2017.10.01. ~ 2019.07.31. 변경 : 2017.10.01. ~ 2019.11.15.(107일 연기)	107일 연기

■ 검토의견

위와 같이 현장 여건을 충분히 고려한 건설폐기물처리용역 기간을 토목공사 건설 폐기물 발생에 맞춰 2019년 11월 15일까지 연장 변경하여 1차분 건설폐기물처리용역을 준공 조치함이 타당할 것으로 판단됨.

- 붙임 : 1. 합의각서 1부.
2. 관련공문 사본 1부. 끝.

2019. 07. 09.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

책임건설사업관리기술자

신복민 (인)



용역사 관련문서

정 일 산 업 주 식 회 사

우: 449 - 884 주소 : 용인시 처인구 남사면 형제로83

☎ 031-338-6000 FAX 031-339-0208

문서번호 : 정일2019-0708-1

시행일자 : 2019.07.08.

수 신 : 증량물 재생센터(총인)처리시설 설치사업
건설사업관리용역(책임건설사업관리기술자) 귀하
제 목 : 용역기간 연장 요청서 제출.

|||||

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사는 2017년 09월 04일 계약체결하여용역중인 "증량물재생센터3차(총인) 처리시설 설치사업건설폐기물처리용역"에 대하여
3. 선행공정의 지체로 인해 용역기간중에 용역완료에 어려움이 예상
되므로 아래와 같이 용역기간을 변경요청하오니 검토후 조치하여 주시기
바랍니다.

-----아 래-----

구분	당 초	변 경
폐기물용역준공기한	2019년 07월 31일	2019년 11월 15일

정 일 산 업 (주)
대 표 이 사 박 상 관(인)

합 의 각 서

1. 계약건명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(1차)
2. 계약업체 : 정일산업주식회사
3. 계약금액 : 금일억오천만원 (₩150,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 09. 04.
5. 계약기간 : 2017. 10. 01. ~ 2019. 07. 31.
6. 변경사항

계약금액	총차	당 초	금221,162,900원 (금이억이천일백일십육만이천구백원)
		변경후	금221,162,900원 (금이억이천일백일십육만이천구백원)
		증·감액	변경 없음
	1차	당 초	금150,000,000원 (금일억오천만원)
		변경후	금150,000,000원 (금일억오천만원)
		증·감액	변경 없음
계약기간	총차	당 초	2017. 10. 01. ~ 2019. 11. 30.
		변경후	2017. 10. 01. ~ 2019. 11. 30.
		증·감일	변경 없음
	1차	당 초	2017. 10. 01. ~ 2019. 07. 31.
		변경후	2017. 10. 01. ~ 2019. 11. 15.
		증·감일	증107일 (기간변경 107일)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 증공할 것을 약속합니다.

2019. 07. 08.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계약상대자

상 호 명 : 정일산업주식회사

대 표 자 : 박 상 민 (인)

주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 형계로83

서울특별시 도시기반시설본부 (분임)재무관 귀하