

# CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 방재시설부장 귀하

(경 유)

제 목 건설폐기물처리용역(혼합폐기물) (1차) 기간연장 실정보고

---

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 수도권-190709-06(2019.07.09)호와 관련하여 「중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(혼합폐기물)(1차)」의 기간연장을 불임과 같이 실정보고하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 용역사 관련문서 사본 1부. 끝.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업  
책임건설사업관리기술자 신 복 민 (인)



담당 분야별기술자 조창근

책임건설사업관리기술자 신복민

시행 중량감 제19 -245호 (2019.07.09)

접수: (2019. . )

부서 (04809) 서울특별시 성동구 자동차3길 64 (건설사업관리단)

직통 070-4231-2203

팩스 : 02-2212-7918

메일 cgcho67@hanmail.net

# 검 토 의 견 서

검토건명	건설폐기물처리용역(혼합폐기물)(1차) 기간연장 실정보고	작성일자	2019. 07. 09.
공 사 명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	검토구분	기간변경
검토기간	2019. 07. 09. ~ 2019. 07. 09.	작 성 자	조 창 근
근거공문	수도권-190709-06(2019.07.09)호	검 토 자	신 복 민

## ■ 검토목적

- 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 시행중 선행공정인 토목공사의 건설폐기물(혼합폐기물) 발생이 늦어 1차분 기간 변경에 대한 타당성을 검토하고자 함.

## ■ 용역개요

- 용 역 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(혼합폐기물)
- 용 역 기 간
  - 전체분 : 2018. 08. 13 ~ 2020. 01. 12 (518일)
  - 1 차분 : 2018. 08. 13 ~ 2019. 06. 30 (322일)
- 용 역 금 액
  - 전체분 : 1,884,666,000 원
  - 1 차분 : 1,200,000,000 원
- 용 역 사 : 주식회사 수도권환경 차 석 구

## ■ 현황 및 문제점

- 선행공정인 토목공사의 건설폐기물(혼합폐기물) 발생이 늦어져 1차용역의 준공일(2019.06.30)에 준공이 곤란한 실정임.
- 1차분 준공일(2019.06.30.)이후 지연 요청
  - 변경준비하는 스마트 송장 도입 준비
  - 1차분 준공기한 인지 미비로 차수분 준공일 이후 변경 요청
  - 차후 이러한 일이 발생되지 않도록 적극 업무처리 및 관리

■ 검토내용

- 선행공종인 토목공사 지연으로 인한 용역기간 조정
  - 선행공종인 혼합관로, 기존시설철거등에서 건설폐기물(혼합폐기물) 발생 지연으로 인한 1차 준공일(2019.06.30)에 준공이 곤란한 실정임.
  - 토목공사에서 건설폐기물(혼합폐기물) 발생하는 시기등을 감안한 현장여건에 맞춰 1차분 준공일을 2019년 10월 15일로 용역금액 변경없이 기간만 107일 연장하여 폐기물처리함이 적정할 것으로 판단됨.

■ 검토결과

구 분		내 용	비 고
용역명		중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(혼합폐기물)	
용역비		전체 : 1,884,666,000원 (변경없음) 1 차 : 1,200,000,000원 (변경없음)	용역비 변동없음
용역기간	전체분	당초 : 2018.08.13. ~ 2020.01.12. 변경 : 2018.08.13. ~ 2020.01.12.	기간 변경없음
	1차분	당초 : 2018.08.13. ~ 2019.06.30. 변경 : 2018.08.13. ~ 2019.10.15.(107일 연기)	107일 연기

■ 검토의견

위와 같이 현장 여건을 충분히 고려한 건설폐기물처리용역(혼합폐기물) 기간을 토목공사 건설폐기물 발생에 맞춰 2019년 10월 15일까지 연장 변경하여 1차분 건설폐기물처리용역을 준공 조치함이 타당할 것으로 판단됨.

- 붙임 : 1. 합의각서 1부.  
2. 관련공문 사본 1부. 끝.

2019. 07. 09.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

책임건설사업관리기술자

신복민 (인)



# 용역사 관련문서



## 주식회사 수도권환경

( SUDOKWON ENVIRONMENT CO., LTD )

404-140 인천광역시 서구 드림로 174(백석동) / ☎ (032) 567-0181~4 / Fax (032) 567-0185

문서번호 : 수도권-190709-06

시행일자 : 2019년 07월 09일

수신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참조 : 중량물 재생센터 3차(총인)처리시설  
건설사업관리용역(책임건설사업관리기술자)

제목 : 용역기간 연장 요청서 제출

선람			지시	
접수	일자		결재 공람	
	시간			
번호				
처리과				
담당자				
심사자		심사일		

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 당사가 2018년 08월 09일 계약체결한 "중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설 폐기물 처리용역(혼합폐기물)"과 관련하여 아래와 같이 용역기간을 변경요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 사유서 1부.  
2. 합의각서 1부. 끝.

주식회사 수도권환경

인천시 서구 드림로 174(백석동)

대표 이사 차석구



# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리  
용역(혼합폐기물) (1차)
2. 계약업체 : (주)수도권환경
3. 계약금액 : 일금 일십이억 원정(₩1,200,000,000)
4. 계약연월일 : 2018년 08월 09일
5. 계약기간 : 2018. 08. 13 ~ 2019. 06 .30 (착공일자:2018.08.13)
6. 변경사항 :

계약금액	총차	당 초	금1,884,666,000(일십팔억팔천사백육십육만육천원)
		변경후	금1,884,666,000(일십팔억팔천사백육십육만육천원)
		증·감액	변경없음
	1차	당 초	금1,200,000,000(일십이억원)
		변경후	금1,200,000,000(일십이억원)
		증·감액	변경없음
계약기간	총차	당 초	2018.08.13 ~ 2020.01.12
		변경후	2018.08.13 ~ 2020.01.12
		증·감액	변경없음
	1차	당 초	2018.08.13 ~ 2019.06.30
		변경후	2018.08.13 ~ 2019.10.15
		증·감액	증107일 (기간변경107일)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이  
무위준공할 것을 확약합니다.

2019 . 07 . 09 .

감독관 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계약상대자

상 호 : 주식회사 수도권환경

주 소 : 인천광역시 서구 드림로 174

대 표 자 : 차 석 구 (인)



**서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관 귀하**

# 사 유 서

1. 계약건명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리  
용역(혼합폐기물) (1차)
2. 계약업체 : (주)수도권환경
- 3 계약금액 : 일금 일십이억 원정(₩1,200,000,000)
4. 계약연월일 : 2018년 08월 09일
5. 계약기간 : 2018. 08. 13 ~ 2019. 06 .30
6. 사유내용 :

당사는 2018년 08월 09일 계약체결한 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역의 1차수 준공일(2019년 6월 30일)과 관련하여 조속한 업무처리를 위하여 용역기간 연장 요청서를 제출해야 했으나, 당 현장 폐기물 반출시 변경된 스마트송장도입 및 1차수 준공기한 인지 미비로 인하여 1차수 준공일이 지난 시점에서 용역기간 연장 요청서를 제출하게 되었습니다.

차후에는 이런 일이 발생하지 않도록 현장대리인에게 주의를 상기시키고, 당사 역시 지체 없이 업무처리를 할 것을 침언합니다.

2019 . 07 . 09 .

감독관 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계약상대자

상 호 : 주식회사 수도권환경

주 소 : 인천광역시 서구 드림로 174

대 표 자 : 차 석 구



서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관 귀하