

코리아팜

수 신 :서울주택도시공사

참 조 : 도시공간사업본부 도시공간조성처 도시조경부 김세현과장님

제 목 : 내곡지구 체육시설부지 환경 정비공사(2차)관련 준공서류

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사와 계약한 내곡지구 체육시설부지 환경 정비공사(2차)와 관련하여 준공서류를

별첨하오니 확인 부탁드립니다

별 첨 : 준공검사원,준공내역서,준공사진대지 . 끝.

코리아팜 대표 정 희



담당자 : 이 용 범

시 행 : 제2019-9호(2019.09.02)

접 수 :

주소; 경기도 구리시별말로 80번길 134(토평동)

T E L : (070) 8820 - 2403

F A X : (031) 565 -2403

준공 내역서

○ 공사명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사(2차)

품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고
○ 직접공사비						
- 로타리작업		m ²	6,500	280	1,820,000	
- 파종작업		m ²	6,500	60	390,000	
- 트랙터운송료		5t	2	200,000	400,000	
- 유박비료		포	60	12,000	720,000	
- 보통인부		인	3	150,000	450,000	
- 코스모스종자		kg	35	16,000	560,000	
○ 기업이윤		식	1		128,182	
○ 공급가액					4,468,182	
○ 부가가치세					446,818	
○ 도급금액					4,915,000	

감독관 경유	
소속	도시조경부
직급	
성명	

주소 : 경기도 구리시 별말로80번길 134

상호 : 코리아팜

대표자 : 정희



서울주택도시공사 귀하

준 공 검 사 원

공사감독관 경유 조정4급 김세현 ㉠

1. 공 사 명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사 (2차)
2. 공 사 위 치 : 서울특별시 서초구 신원동 329 일원
3. 계 약 금 액 : 일금 사백구십일만오천원(₩ 4,915,000)
4. 계 약 년 월 일 : 2019년 08월 14일
5. 착 공 년 월 일 : 2019년 08월 14일
6. 준 공 기 한 : 2019년 10월 02일
7. 실 제 준 공 년 월 일 : 2019년 08월 16일
8. 첨 부 서 류 : 준공사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리 기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공, 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

2019 년 9 월 2 일

주 소 : 경기도 구리시 별말로80번길 134

상 호 : 코리아팜

성 명 : 정희



서울주택도시공사 사장 귀하

사 진 대 지

공사명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사(2차)



내용

코스모스파종지 작업 전



내용

코스모스파종지 1차 로타리 작업 중

사 진 대 지

공사명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사(2차)



내용

코스모스파종지 1차로타리 작업 후



내용

유박비료

사진대지

공사명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사(2차)



내용

유박비료 살포 준비



내용

유박비료 살포 작업 중

사진대지

공사명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사(2차)



내용

코스모스파종지 2차 로타리 작업 중



내용

코스모스파종지 2차 로타리 작업 후

사진대지

공사명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사(2차)



내용

코스모스 종자



내용

코스모스 종자 파종 작업 중

사 진 대 지

공사명 : 내곡지구 체육시설부지 환경정비공사(2차)



내용

코스모스 종자 파종 후 복토 작업 중



내용

코스모스 종자 파종 완료