

등록번호	교통행정과-54426
등록일자	2014.12.8.
결재일자	2014. 12. 8.
공개구분	대시민공개

주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설교통국장
조영경	조희동	이준영	12/08 이명균
협 조	재무과장 손남식		

준 공 기 한 연 기 보 고

[2014 그린파크 사업-연간단기]



서 대 문 구
교통행정과

준공기한 연기보고

『2014 그린파크 사업(연간단가)』의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

1 공사 현황

- 공 사 명 : 2014 그린파크 사업(연간단가)
- 공사규모 : 콘크리트·소형고압·인조화강석블럭 포장-1,510㎡
조경석 쌓기-5톤, 수목식재-24종 등
- 도 급 비 : 금214,611,920원
- 공사기간 : 2014. 4. 14. ~ 2014. 12. 31.
- 도 급 자 : 태권종합건설(주) 대표 백만규

2 준공기한 연기사유

- 그린파크 사업에 참여한 가구에 대하여 공사 미비한점 및 건의사항에 대한 주민들의 의견수렴 후 사업에 반영하고자 준공기한 연기가 필요함.

3 조 치 계 획

- 상기와 같은 사유로 준공기한을 아래와 같이 연기하여 「2014 그린파크 사업」에 철저를 기하고자 합니다.
- 준공기한 연기기간
 - 당초 : 2014. 4. 14. ~ 2014. 12. 31.
 - 변경 : 2014. 4. 14. ~ 2015. 2. 28.